**37-C** (2025-2026) – Nr. 2
ingediend op 9 september 2026 (2025-2026)

# Verslag

namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
uitgebracht door Tomas Roggeman en An Christiaens

over het verslag

van het Rekenhof

over het Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP)

## Beleidsproces en onderbouwing van investeringsbeslissingen in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

Zie de documentenfiche op vlaamsparlement.be

Vlaams Parlement

*Samenstelling van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken:*

*Voorzitter:* Paul Van Miert.

*Vaste leden:*

Bert Maertens, Andy Pieters, Tomas Roggeman, Paul Van Miert;
Frédéric Erens, Carmen Ryheul, Sarah T'Joens, Wim Verheyden;
Els Robeyns, Stephanie Vanden Eede;
An Christiaens, Kris Poelaert;
Amina Vandenheuvel;
Bogdan Vanden Berghe;
Jasper Pillen.

*Plaatsvervangers:*

Arnout Coel, Koen Daniëls, Karolien Grosemans, Andries Gryffroy;
Bart Claes, Immanuel De Reuse, Tom Lamont, Anke Van dermeersch;
Hiba Faraji, Gianna Werbrouck;
Sofie Mertens, Brecht Warnez;
Jos D'Haese;
Mieke Schauvliege;
Marianne Verhaert.

INHOUD

1. Toelichting door het Rekenhof ..... 4
1.1. Onderzoekscontext en overkoepelende aanbeveling ..... 4
1.2. Bevindingen ..... 5
1.3. Werkpunten ..... 7
1.4. Conclusie ..... 8
2. Replieken ..... 8
2.1. Departement MOW ..... 8
2.2. Minister Annick De Ridder ..... 10
3. Vragen en opmerkingen van de leden ..... 13
3.1. Els Robeyns ..... 13
3.2. Bogdan Vanden Berghe ..... 14
3.3. Bert Maertens ..... 16
3.4. Frédéric Erens ..... 17
3.5. Kris Poelaert ..... 19
3.6. Amina Van den Heuvel ..... 21
3.7. Stephanie Vanden Eede ..... 22
3.8. Tomas Roggeman ..... 22
3.9. An Christiaens ..... 23
4. Antwoorden van de sprekers ..... 24
4.1. Het Rekenhof ..... 24
4.2. Minister Annick De Ridder ..... 27
4.3. Departement MOW ..... 32
5. Replieken van de leden ..... 34
5.1. Els Robeyns ..... 34
5.2. Bogdan Vanden Berghe ..... 34
5.3. Bert Maertens ..... 35
5.4. Frédéric Erens ..... 35
5.5. Kris Poelaert ..... 36
5.6. Tomas Roggeman ..... 36
6. Bijkomende antwoorden ..... 36
6.1. Het Rekenhof ..... 36
6.2. Minister Annick De Ridder ..... 37
Gebruikte afkortingen ..... 38
Bijlage: zie de documentenfiche van dit document op www.vlaamsparlement.be

De Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken besprak op 2 juli 2026 het verslag van het Rekenhof over het Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP). Beleidsproces en onderbouwing van investeringsbeslissingen in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (*Parl.St.* Vl.Parl. 2025-26, nr. 37-C/1) met:
- Annick De Ridder, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport;
- Marie-Sophie Callens, adjunct-auditeur van het Rekenhof;
- Diego Vaes, adjunct-auditeur van het Rekenhof;
- Jeroen Windey, secretaris-generaal van het Departement MOW.

De presentatie van het Rekenhof is te vinden op de documentenfiche van dit document op www.vlaamsparlement.be.

## 1. Toelichting door het Rekenhof

### 1.1. Onderzoekscontext en overkoepelende aanbeveling

*Marie-Sophie Callens*, adjunct-auditeur van het Rekenhof, schetst de context waarin het instrument van het GIP tot stand kwam. Tot 2018 werden voor de beleidsdomeinen verschillende investeringsprogramma's opgemaakt. Sinds de vorige zittingsperiode 2019-2024 werd getracht te werken met een geïntegreerd investeringsprogramma om zo de geplande investeringsprojecten samen te brengen en de middelen efficiënt in te zetten. Toch bleef het eerder beperkt tot een gecoördineerd programma waarin de verschillende investeringsprogramma's werden samengevoegd.

Een omzendbrief (Omzendbrief MOW 2019 02 betreffende het geïntegreerd investeringsprogramma Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken) bestempelde het GIP als een ministeriële bevoegdheid. Het voornemen was om telkens een meerjarig GIP op te stellen. Dat is alleen in 2024 gelukt. Het Vlaamse regeerakkoord 2024-2029 (*Parl.St.* Vl.Parl. 2024-25, nr. 31/1) heeft hoge ambities voor de GIP-werking. Een aantal principes bestonden in het verleden, maar worden ambitieus geformuleerd in het regeerakkoord. Het Rekenhof vindt die principes waardevol.

Het Rekenhof voerde een realtimeaudit van het GIP uit wegens de maatschappelijke en budgettaire impact van het instrument. Een realtimeaudit laat toe om te monitoren terwijl het proces nog loopt. Zo kunnen de aanbevelingen een onmiddellijke impact hebben op de werking. In eerdere Rekenhofverslagen werden al aanbevelingen geformuleerd om het GIP verder te ontwikkelen tot een matuur en professioneel investeringsinstrument.

Het Rekenhof stelt vast dat het GIP de vooropgestelde doelstellingen in het regeerakkoord niet behaalt. Het Rekenhof onderschrijft de doelstellingen, maar acht het nodig om het opmaakproces van het GIP integraal te herdenken. Men moet voldoende tijd nemen om het hele proces te hervormen, uitgaande van de principes in het regeerakkoord en de aanbevelingen van het Rekenhof.

De audit werd gevoerd op basis van documentanalyse, cijfergegevens van de investeringscel en interviews. Er werd ook een eenmalige online enquête gehouden bij de entiteiten van het beleidsdomein MOW. De audit startte in november 2025 en liep tot eind mei 2026 met een korte tegenspraak met de administratie en de minister begin juni 2026.

Het opmaakproces van het GIP 2025-2027 startte al voor de totstandkoming van het regeerakkoord. In het najaar van 2024 werden de afwegingskaders en de investeringsprogramma's van de entiteiten opgemaakt. In december 2024 dienden de entiteiten hun input in. Daarna paste men de afwegingskaders toe en kwam men tot een prioritering van projecten en een budgettering. Zo werd een eerste lijst vastgelegd (zie schema op slide 9).

## 1.2. Bevindingen

### *1.2.1. Prioritering onvoldoende uitgewerkt*

Het Rekenhof stelde problemen vast met de datakwaliteit in het proces. Er werd ook niet gewerkt met een uniforme ramingstechniek. Het eerste voorstel werd in april 2025 opgemaakt en circuleerde nadien tussen de investeringscel, de entiteiten en het kabinet. Op 14 juli 2025 werd een driejarig GIP meegedeeld. Het was dus niet mogelijk om een legislatuuroverschrijdend of meerjarig GIP op te stellen. De voorgestelde deadline voor de begrotingsaanpassing werd niet behaald.

Er werd gewerkt met vier afwegingskaders per beleidsprioriteit. Die beleidsprioriteiten zijn: fiets, assetmanagement, verkeersveiligheid en waterbeheersing. Elk project krijgt een score voor elke beleidsprioriteit. De praktische uitvoering van de afwegingskaders bleek moeilijk door het gebrek aan data. Voor de beleidsprioriteit fiets beoordeelde men projecten op basis van de ligging in een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en het fietspercentage dat werd toegekend door de entiteiten. Honderden projecten werden zelfs niet beoordeeld en deelprojecten binnen hetzelfde project kregen verschillende scores.

De belangrijkste vaststelling is dat er geen globale methodiek bestaat om over alle beleidsprioriteiten heen tot een eindoordeel te komen. Een project kan zeer laag scoren op assetmanagement, maar wel een hoge fietsscore krijgen. Er is geen eenduidig kader om projecten te prioriteren. Het is ook de bedoeling om de maatschappelijke en economische hefbomen te laten doorwegen in de scores van projecten, maar dat werd niet geconstateerd in de audit. Het Rekenhof kon niet objectief vaststellen dat overwegingen zoals minder hinder of de uitvoerbaarheid een invloed hadden op de score.

### *1.2.2. GIP 2025-2027 noch objectief noch onderbouwd*

Het voorstel van de administratie in april 2025 was een vijfjarig GIP. Dat voorstel lag buiten de budgettaire contouren. Na de politieke besluitvorming werd het definitieve GIP ingediend op 14 juli 2025. Dat GIP volgde niet volledig de prioritering die voortkwam uit de eerdere beoordeling. De prioritering bleek ook alleen richtinggevend, en niet bindend.

Het Rekenhof stelt ook vast dat er verschillende verschuivingen waren van projecten en projectbudgetten, zowel verschuivingen in de tijd als budgetteringen die reducties of verhogingen inhielden. Dit gebeurde zonder motivering. Voor grote, eerder in het regeerakkoord verworven projecten was de onderbouwing en motivering onduidelijk.

### *1.2.3. GIP 2026: geen wezenlijke verbetering van het GIP-proces*

Na de publicatie van het GIP 2025-2027 was er het actualisatieproces van het GIP 2026-2029: een actualisatie voor 2026-2027 en de opmaak van een nieuw GIP voor 2028-2029 (zie schema op slide 12). De input verliep gelijkaardig via een instructienota, maar opnieuw waren er veel problemen met de datakwaliteit van de investeringsprogramma's.

De vervoerregio's konden een advies uitbrengen over de doorkijk van het GIP 2026-2027, maar dat GIP was volgens de spreker al voor een groot stuk achterhaald. De instructies voor de advisering waren ook niet duidelijk, waardoor de advisering beleidsmatig zeer weinig bruikbaar was. De investeringscel heeft volgens het Rekenhof ondertussen wel al verschillende stappen ondernomen om dit proces te verbeteren.

Daarnaast werden in plaats van vier maar twee afwegingskaders toegepast, namelijk fiets en assetmanagement. De problemen met de toepassing van de kaders en met de projectselectie bleven bestaan. De actualisatie landde tijdig bij de begrotingsaanpassing 2026, maar was enkel beperkt tot een eenjarig GIP. Het is volgens het Rekenhof bovendien onduidelijk of er nog een doorkijk komt, wanneer die doorkijk er komt en op hoeveel jaar die betrekking zal hebben.

*1.2.4. Weinig realistische budgettering*

Het GIP is budgettair sluitend gemaakt, maar het Rekenhof meent dat de budgetten niet realistisch zijn. De budgetten waren in het verleden te optimistisch ingeschat en er waren aanzienlijke verschuivingen in het proces. Het besluit van het Rekenhof is dat het GIP 2026 geen wezenlijke verbeteringen heeft gebracht aan het GIP-proces.

*Diego Vaes* analyseert de extra investeringsmiddelen die voor het beleidsdomein MOW werden aangekondigd in het Vlaamse regeerakkoord. Voor de hele legislatuur werd ongeveer 1,8 miljard euro extra aangekondigd. Het globale GIP-budget lag in absolute termen in 2025, 2026 en 2027 weliswaar hoger dan in 2024 en 2022, maar als de budgetten worden uitgezuiverd voor inflatie, tonen de budgetten een neerwaartse trend (zie grafiek op slide 14).

Het Rekenhof heeft de een-op-eenkoppeling die de Vlaamse Regering sinds 2019 vooropstelde tussen het GIP-budget en de uitgavenbegroting, nog altijd niet kunnen maken. Ook na overleg met de administratie kon voor de begrotingsaanpassing 2026 die koppeling niet worden gemaakt. Het Rekenhof schat dat er voor 2026 ongeveer 80 miljoen euro te weinig is uitgetrokken om het GIP budgettair sluitend te maken.

Het Rekenhof heeft bedenkingen bij de budgettaire afdekking. Toegekende projectbudgetten en vastgelegde buffers worden frequent weinig realistisch ingeschat. In 2025 dienden budgettaire oplossingen te worden gezocht, onder andere omdat de buffer voor onteigeningen te klein was en de overkappingsruiter voor de leefbaarheidsprojecten aangevuld moest worden.

Een analyse van het GIP 2025-2027 leert dat een aantal budgetten niet tot de feitelijke scope van MOW behoren, zoals regulier onderhoud en exploitatiemiddelen. Na overleg met de investeringscel zijn in de actualisatie voor 2026 die middelen voor regulier onderhoud en exploitatie uit de GIP-tabel gehaald.

*1.2.5. Programmabudgetten niet gelijk aan totale middelen beleidsprioriteiten*

Tot en met 2024 werd het GIP-budget via de entiteiten verdeeld naar projectlijnen. Vanaf 2025 werkt men met elf inhoudelijke programma's, waarvan de budgetten verdeeld worden over bepaalde projectlijnen die tot die programma's behoren. Die elf programma's lopen niet een-op-een gelijk met de zeven beleidsdoelstellingen die in het GIP staan. Ook verschillen de middelen voor een bepaald programma, bijvoorbeeld assetmanagement, van de middelen die voor de beleidsprioriteit assetmanagement genoemd worden in de GIP-nota (zie slide 15). Dat komt omdat bepaalde projecten die onder andere programma's vallen, bijvoorbeeld investeringen in grote wegenwerken, geheel of gedeeltelijk in het totale assetmanagementbudget meegerekend worden.

Diego Vaes licht twee beleidsprioriteiten toe. De eerste is de intentie om de middelen voor assetmanagement en fiets te laten toenemen. Rekening houdend met de inflatie is er echter sprake van stagnatie en voor de fiets zelfs van een daling van de middelen. Voor het assetmanagement is tegen het einde van de legislatuur 2024-2029 een groeipad naar 1,4 miljard euro vooropgesteld. Het Rekenhof vindt

dat zeer waardevol, maar het risico bestaat dat de toestand eerst verslechtert vooraleer die stagneert en verbetert.

*1.2.6. GIP is niet voldoende bindend*

Diego Vaes benadrukt dat het GIP alleen de projecten omvat waarvoor entiteiten gedurende een jaar een engagement aangaan, en geen rekening houdt met de effectieve uitvoering van die projecten. De vraag is dan in hoeverre het goedgekeurde GIP overeenkomt met het uitgevoerde GIP. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat 474 projecten die op het goedgekeurde GIP voor 2025 stonden, ook een aanrekening hebben gekregen op het VAK in 2025 (zie slide 16). Anderzijds zijn er 77 projecten die niet nominatief in het GIP stonden waarvoor er toch een aanrekening is gebeurd. Dertien projecten daarvan waren onteigeningen. Omdat onteigeningen in het initiële GIP via de buffer zijn voorzien, komen zij pas in de uitvoering nominatief tot uiting.

64 andere projecten kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: projecten waarvoor de entiteiten middelen gevraagd hebben, maar waarvoor het GIP geen middelen voorzag; projecten die noch in de opmaak, noch in het GIP stonden; en vooruitgeschoven projecten. Dat betekent dat entiteiten in 2025 nog een aantal projecten hebben kunnen aanrekenen die niet geselecteerd waren voor 2025, niet beoordeeld waren en mogelijks minder hoog scoorden op de prioritering. Om die reden stelt het Rekenhof dat het GIP momenteel nog onvoldoende bindend is.

*1.2.7. Toekomstige beleidsruimte onder druk*

Diego Vaes licht de evolutie op lange termijn toe van de verwachte financiële engagementen voor drie belangrijke hoofdassen in het GIP, namelijk assetmanagement, lopende grote projecten en nieuwe grote projecten uit het regeerakkoord (zie slide 17). In de periode 2030-2032 moet het beleidsdomein MOW jaarlijks een substantieel volume aan financiële engagementen verwerken. Het Rekenhof roept daarom op om bedachtzaam om te gaan met de inpassing van nieuwe grote projecten, zeker omdat er in de grafiek nog geen rekening wordt gehouden met andere, in voorbereiding zijnde pps-projecten.

*1.2.8. GIP-realisatie kan niet worden opgevolgd*

Van bij de start was het een belangrijke doelstelling om het GIP te laten evolueren tot een monitorings-, opvolgings- en evaluatie-instrument. Op dat vlak is er nog heel wat werk. Zo heeft het Rekenhof vastgesteld dat de datakwaliteit een belangrijk werkpunt is. Verder beperkt de monitoring zich nog steeds tot de beleidskredieten. De Vlaamse overheid heeft geen accuraat zicht op de openstaande vereffeningskalender en verbintenissen. Er ontbreekt ook een robuuste evaluatiecultuur, zowel ex ante als ex post. Zo gaan er belangrijke leereffecten van het GIP verloren, aldus Diego Vaes.

1.3. Werkpunten

Het GIP is een van de belangrijkste interne processen van de Vlaamse overheid en governance is daarbij essentieel. Het Rekenhof formuleert enkele werkpunten. Ten eerste is de juridische verankering van het GIP beperkt. Er is ook nog te veel onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid en rol van diverse actoren, zoals de investeringscel, en over de beslissingsmomenten. Ten slotte zijn de afwegingskaders een goede stap, maar toch behoeft de prioritering en de selectiemethodiek verdere verfijning, omdat zeer kleine projecten maar ook zeer grote projecten momenteel op dezelfde manier worden gewogen. Het Rekenhof stelt dat de huidige governance momenteel onvoldoende is om het GIP als professioneel investeringsinstrument te laten functioneren.

### 1.4. Conclusie

De tussentijdse beoordeling van het GIP door het Rekenhof is hard maar eerlijk, concludeert Diego Vaes. Het Rekenhof brengt de overkoepelende aanbeveling in herinnering, die in het rapport is aangevuld met meer specifieke aanbevelingen. In de komende jaren zal men de implementatie van de aanbevelingen samen met de administratie opvolgen en daarover rapporteren op zijn website. Het Rekenhof hoopt dat door de audit en de aanbevelingen de inspanningen van de investeringscel en de entiteiten in de toekomst meer zullen lonen. Het hoopt dat het GIP verder kan evolueren naar een professioneel en matuur investeringsinstrument voor het beleidsdomein MOW.

## 2. Replieken

### 2.1. Departement MOW

*Jeroen Windey* vindt de audit kritisch maar ook een kans om aan de slag te gaan. Hij apprecieert de open en constructieve samenwerking tussen het Rekenhof en het kabinet.

De spreker hecht waarde aan de bevestiging van het GIP als een nuttig en waardevol instrument, dat transparantie en een overzicht van de investeringen biedt. De ambitie is om dat verder te ontwikkelen. Het departement ziet de aanbevelingen als een aanzet om verdere stappen te zetten in de ontwikkeling van het GIP tot een plannings- en opvolgingsinstrument.

De audit is een momentopname, maar een aantal zaken vergen ongetwijfeld verhoogde aandacht. Het departement werkt verder aan de verfijning en implementatie van de afwegingskaders. Daarnaast vraagt goede datakwaliteit veel tijd en energie, maar het is wel nodig. Andere zaken zijn wel al in voorbereiding of opgestart. Zo is er een investeringscel opgericht, waarbij men probeert om alles voor het hele beleidsdomein samen te brengen. Jeroen Windey geeft toe dat dat een nieuwe manier van werken is en een lastig proces.

Er zijn wel al instrumenten beschikbaar om projecten af te wegen tegenover elkaar, zoals de afwegingskaders. Die moeten verder worden geïntegreerd en verfijnd om over het hele beleidsdomein modusneutraal afwegingen te kunnen maken. Er zijn expertengroepen met medewerkers van verschillende entiteiten aan de slag om dat zo hanteerbaar mogelijk uit te werken. De betrokkenheid van de stakeholders is de voorbije periode versterkt. Er wordt ook gewerkt aan een meer uniforme ramingsmethodiek, die nog niet op punt staat. Iedereen binnen het beleidsdomein is het er wel over eens dat de vroegere werkwijze verbeterd kan worden.

De Asset Wijzer geeft zicht op de toestand van de infrastructuur en de investeringsnoden, en is meer dan vroeger gekoppeld aan het GIP. Zo kan men de onderhoudsachterstand wegwerken. De dataverzameling en de datakwaliteit zijn belangrijk, zeker om het GIP te laten evolueren tot een sturingsinstrument.

Het budget is beperkt. De vraag naar de middelen voor projecten op het terrein is vele malen groter dan de beschikbare middelen. Er zijn zo objectief mogelijke instrumenten nodig om de keuzes te onderbouwen.

Jeroen Windey plaatst een aantal kanttekeningen bij de bevindingen en bij het GIP. Heel wat belangrijke uitdagingen in het beleidsdomein MOW overstijgen de scope van het instrument van het GIP en hebben een grote impact op het programma. De ambitie is om die trajecten en uitdagingen beter met elkaar te verbinden en maximaal in te zetten op koppelkansen. Hij denkt daarbij aan de ramingsmethodieken, de rol van pps-constructies, de financierbaarheid van grote projecten, de

onderhoudsachterstand, assetmanagement, behoeften van derden die in het verleden engagementen aangingen enzovoort. Het GIP is slechts één instrument binnen het mobiliteitsbeleid en zal niet alle beleidsuitdagingen kunnen oplossen. Met gedragssturing door sensibilisering kan men even goed complexe beleidsdoelstellingen bereiken.

De investeringsnoden binnen MOW zijn bijzonder groot, terwijl de budgettaire ruimte voor de hele Vlaamse overheid enorm onder druk staat. Ondanks het toekennen van een extra budget voor het investeringsbeleidsdomein, wordt dat door tegenzittende objectieve parameters als de inflatie en prijsstijgingen opgesoupeerd. Daardoor wordt het steeds moeilijker om keuzes te maken en wordt er nog veel meer naar het GIP gekeken.

MOW heeft als administratie de rol om de noden inzichtelijk te maken, scenario's uit te werken en de gevolgen van keuzes transparant te maken. Dat staat ook zo in het regeerakkoord. MOW moet objectiveren, afwegen, transparantie bieden en verder ontwikkelen. De administratie kan echter niet in de plaats treden van de politiek. De politiek moet complexe keuzes en afwegingen maken en beslissingen nemen, maar het liefst zo goed mogelijk geïnformeerd.

De audit is een fotomoment, en het GIP is dat ook. Hoe dan ook is er jaarlijks bijsturing nodig. Er moet aandacht gaan naar de continuïteit. Het beleidsdomein en alle actoren verwachten stabiliteit. Investeringen vergen een zo stabiel mogelijk kader op lange termijn, maar daarnaast is er wel degelijk flexibiliteit nodig.

De werking van het GIP wordt jaarlijks waar nodig verbeterd en bijgestuurd, maar het GIP moet ook wat ruimte behouden om flexibel te zijn. De projecten spelen zich af in een onvoorspelbare realiteit. Vergunningen kunnen worden geweigerd of vernietigd, er kunnen praktische problemen opduiken en nieuwe noden ontstaan. Er zijn tal van redenen waardoor projecten kunnen schuiven in de tijd. Het Departement MOW kan de realiteit niet veranderen, maar wel proberen om maximaal transparantie te bieden en te anticiperen op de toekomst, bijvoorbeeld door accurate ramingen. De voorspellingen zijn echter relatief, de toekomst kan nooit helemaal worden voorspeld. Dat heeft een enorme impact op de budgettaire ruimte, de bestaande plannen en de toekomstige ambities en maakt het noodzakelijk om keuzes te maken.

Jeroen Windey is het niet eens met de analyse dat het Vlaanderen zou ontbreken aan een langetermijnvisie voor infrastructuur. Binnen de verschillende entiteiten bestaan er heel veel sterke visies, langetermijnvisies en beleidskaders. Het klopt wel dat de verschillende entiteitsvisies nog beter op elkaar moeten worden afgestemd en gebundeld in een geïntegreerde, entiteitsoverschrijdende visie. De klassieke kokers moeten verder worden doorbroken om zo sterker te sturen vanuit een gezamenlijke langetermijnvisie voor MOW.

Ook grote beleidslijnen en doelstellingen werden al vastgelegd in het regeerakkoord en de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken (*Parl.St.* Vl.Parl. 2024-25, nr. 124/1), en geven richting aan de investeringen. Tegelijkertijd moeten er steeds meer keuzes worden gemaakt. De noden zijn groot en de middelen blijven beperkt, dus moet er een scherpe prioritering gebeuren.

Het blijft de ambitie om naar de lange termijn te kijken. Door de onzekerheid en de budgettaire context wordt de meerjarenoefening steeds complexer. De komende drie jaar moeten worden scherpgesteld, nadien kan er worden gebouwd aan een uitgebreider meerjarenprogramma.

Eindigen doet Jeroen Windey met drie kernboodschappen. De eerste is dat de audit het belang van het GIP bevestigt. De spreker is tevreden met de ambitie die de

regering heeft uitgesproken in het regeerakkoord. De tweede boodschap is dat MOW nog belangrijke stappen moet en kan zetten. De aanbevelingen van het Rekenhof worden meegenomen in het groeipad van het GIP. De derde boodschap ten slotte is een oproep om realistisch te blijven in de verwachtingen over het GIP en zich bewust te zijn van de context waarin het GIP functioneert. De investeringsnoden zijn heel groot, de budgettaire ruimte is beperkt en de werkelijkheid is vaak onvoorspelbaar.

MOW zal objectiveren, scenario's uitwerken en transparantie bieden, maar de uiteindelijke keuzes over prioriteiten en middelen blijven politieke keuzes. Het GIP zal nooit alle onzekerheden kunnen wegwerken of alle beleidsuitdagingen kunnen oplossen, maar het kan wel een sterker instrument worden. Het is de ambitie van de administratie om stap voor stap te bouwen aan het GIP. Het GIP brengt niet alleen investeringen in kaart, maar helpt ook om de schaarse middelen zo doordacht mogelijk in te zetten. In die zin is de audit geen eindpunt, maar een belangrijke tussenstap in een traject van voortdurende verbetering.

2.2. Minister Annick De Ridder

Minister *Annick De Ridder* zegt dat het Rekenhof een aantal waardevolle aanbevelingen gaf, waarmee ze zeker aan de slag kan en zal gaan. Dat het werk dat ze deed niet alleen door het parlement, maar ook door onafhankelijke instellingen kritisch wordt doorgelicht, is goed, maar ze wil toch enkele nuances bij het rapport aanbrengen.

Wat de overheid hier doet, is historisch. In het verleden was het GIP een jaarlijkse oefening, maar nu is er een nieuw systeem. Er wordt namelijk een doorkijk gegeven voor een langere termijn. Voor de grote projecten is dat naar 2040. Dat heeft veel gevergd van de administratie, het kabinet en de meerderheid. De minister wil dus enige clementie vragen. Het regeerakkoord, dat nog maar dateert van 2024, is zeer ambitieus geweest. De timing was strak: de minister zou al vanaf het eerste jaar telkens met die doorkijk voor de komende jaren moeten komen, voor alle entiteiten. Ze staat daar weliswaar volledig achter, maar dit is dus niet evident geweest. Ze begrijpt het ongeduld van het Rekenhof en het parlement en deelt dat. Ze beseft dus dat het nog beter moet. Toch zijn er al veel stappen in de goede richting gezet.

In het verleden beschikte men over middelen voor een begrotingsjaar, maar er bestonden ook reservelijstjes, ver van de schijnwerpers, waar dingen in en uit werden gehaald en waarmee ook regelmatig een antwoord werd gegeven op politieke vragen. Men doet uitschijnen dat die praktijken nooit erger zijn geweest dan nu, maar die bestaan niet meer.

Er werd gezegd dat de ruimte bijna volledig door de inflatie is opgesoupeerd, maar men startte voorzichtig op en voor 2028 en 2029 is er een aanzienlijk groeipad. Daar is dus extra beleidsruimte. Er is zo'n grote druk op de middelen dat de tijd van de reservelijstjes voorbij is. In de pers werd gewag gemaakt van dertien projecten die door de minister naar eigen goeddunken zouden worden ingeschoven. Dat zijn echter bijna allemaal prijsherzieningen van lopende fietsprojecten waar men een onderraming vaststelde. Er zal trouwens werk worden gemaakt van betere ramingen.

In plaats van reservelijstjes is er een grote stapel met projecten die in het verleden werden toegezegd. In 2026 is daar opnieuw voor 150 miljoen euro uitgeschoven. Als er projecten vertragen, dan staan er heel veel klaar om in te schuiven, niet van reservelijstjes, maar uit die groep. Dat zijn projecten waarvoor de vergunning werd afgeleverd en waarvan de entiteiten vragen of ze daar dan mee kunnen starten. Dat komt echter maar heel weinig voor, omdat heel veel van de projecten die in het GIP zitten, onderraamd zijn. Ze zijn onderraamd omdat het gaat over vroeger

afgesloten akkoorden met de Vlaamse lokale besturen in het kader van de zogenaamde module 13 van het mobiliteitsconvenant. Als er ruimte komt, wordt dat dus opgevangen door de projecten die te weinig geld hebben. De ruimte voor de minister is dus veel beperkter dan in het verleden en zelfs vrijwel onbestaande.

Er zijn kinderziektes, maar de overheid doet inspanningen om dit alles bevattelijk en transparant te maken voor meerdere jaren.

Er wordt ook beweerd dat dit zaken meer vatbaar maakt voor politieke sturing. Maar het GIP is niet meer een bevoegdheid van de minister van Mobiliteit en Openbare Werken alleen, maar van de Vlaamse Regering. Het zullen weliswaar altijd beleidskeuzes blijven, en dat is maar goed ook. Een heel belangrijke prioriteit is de noodzakelijke inhaaloperatie qua achterstallig onderhoud. Dat heeft de meerderheid in haar regeerakkoord gezet, en dat is volgens de minister een goede keuze. Er wordt echter niet geritseld met reservelijstjes. Dit is een heel transparante keuze die de meerderheid is overeengekomen in het regeerakkoord en de beleidsnota. Dat geeft ook voorspelbaarheid voor lokale besturen, aannemers en private partijen. Het heeft ook een keerzijde. Vroeger werden lokale besturen gesust door hen te beloven dat hun project het jaar erop wel in het GIP zou komen als ze maar bleven aandringen. Doordat er nu duidelijkheid is voor meerdere jaren raken lokale besturen echter in paniek als iets er niet in staat. Dit is dus transparanter dan ooit. Het is ook meer gedragen dan ooit, want het is een regeringsdocument. Dat moet men ook erkennen.

De prioriteiten moeten worden vastgelegd en daarin moeten nog veel meer keuzes worden gemaakt. Dat is meteen een schot voor de boeg voor de komende weken en maanden naar het verdere GIP. Met een deel van de aanbevelingen van het Rekenhof kan al aan de slag worden gegaan. De minister heeft die opdracht al aan de administratie gegeven. Met een deel van de aanbevelingen is men al bezig.

Het eerste is prioriteiten kiezen. Er duiken altijd opnieuw nieuwe prioriteiten en werken op, terwijl men beter eerst de huidige projecten op orde zou hebben. Dat is een belangrijke keuze van het regeerakkoord, maar vergt qua timing en prioritering nog werk. Het zal transparant meerderheidswerk zijn om die keuzes te maken, met ondersteuning van de administratie.

Met de investeringscel wordt al in de goede richting gewerkt. Ook daar is het de grote uitdaging om de schotten tussen de verschillende administraties en entiteiten weg te werken en te zorgen dat ze als groep naar één einddoel werken. Alle projecten op hetzelfde moment zo snel mogelijk vooruit laten gaan, met alle onteigeningen, werkt niet, omdat men niet door de bottleneck zal geraken. Als men prioriteiten stelt, zal dat wel lukken, al zullen niet alle projecten gelijktijdig worden gerealiseerd. Het wegwerken van de klassieke schotten, nog steviger samenwerken en prioriteiten naar voren schuiven is dus een van de aanbevelingen die men volgens minister Annick De Ridder echt ter harte moet nemen.

Zijn die prioriteiten niet vastgelegd? Toch wel, en er is een stevig regeerakkoord en een beleidsnota waar een aantal zaken in zitten. Zo is een van de prioriteiten de maatschappelijke en economische hefboomwerking. Dat zal niet altijd voor iedere regio op dezelfde manier worden bekeken. Een maatschappelijk-economische hefboom in de Vlaamse Ruit zal groter zijn dan in de Westhoek, waar een fietspad ook cruciaal kan zijn, maar nooit een even grote hefboom kan hebben. Dat zal lokaal goed bekeken moeten worden. Uiteraard zal altijd een zwaartepunt van de investeringen in de Vlaamse Ruit zitten.

Bij een druk bereden wegennet zal sneller structureel onderhoud nodig zijn dan bij minder gebruikte wegen, waar men uiteraard regulier onderhoud moet doen, maar minder snel aan het kritieke onderhoud van categorie 5 zit. Dat is ook logisch, en

het zal worden geobjectiveerd. Bij het beantwoorden van een schriftelijke vraag van Brecht Warnez bleek dat in West-Vlaanderen 5 procent van de A-wegen zich in kritieke toestand bevindt, en dat de middelen ongeveer 5 procent bedragen (*Schriftelijke vragen* Vl.Parl. 2024-25, nr. 1245, aan minister Annick De Ridder). Het percentage kritieke toestand stemt dus overeen met het percentage van het structureel onderhoud. Deze objectiveringen kunnen worden gemaakt en gegeven. Hetzelfde geldt voor de zwarte punten. De objectivering moet steeds gebeuren op grond van gebruik, parameters en urgentie.

De prioriteiten zijn onderhoud, verkeersveiligheid, modal shift, fietsinvesteringen en watergebonden en grote infrastructuurprojecten richting 2040. De visies zijn helder, maar de vertaling daarvan binnen de beschikbare middelen moet nog helderder worden op basis van parameters.

De investeringscel kan nog groeien. Hier ligt een belangrijke taak voor de administratie in het verder versterken van de centrale sturing.

Wat betreft de bijkomende middelen en de beschikbare investeringsruimte wordt er verwezen naar 2026-2027. Ondanks de inflatie was er een klein groeipad. Het grote groeipad zal voor 2028-2029 zijn. Daar is bijkomende beschikbare investeringsruimte, maar ook daar zit inflatie. Een deel van de bijkomende middelen zal gaan naar de beschikbaarheidsvergoedingen voor de pps. Die nemen meer ruimte in, ongeveer 50 miljoen euro extra.

In het verleden was er een structurele onderraming van de projecten. Men is al met de aanbeveling daarover aan de slag gegaan. Alle entiteiten zullen op een gelijke wijze moeten ramen. In het verleden gebeurde het dat voor reeds gestarte projecten na een jaar een aanzienlijk percentage middelen werd bijgevraagd. Men kon dan niet anders dan die middelen toekennen omdat het project niet meer kon worden stilgelegd. Een dergelijke werkwijze zal niet langer aanvaard worden. Minister Annick De Ridder wil inflatie aanvaarden, ze wil een klein percentage aanvaarden, maar ramingen of herramingen zullen scherp worden gesteld op een gelijke en objectieve manier. Belangrijk is dat voortaan ook inflatie in het GIP wordt opgenomen. Dat is goed, maar het betekent ook dat de bijkomende ruimte zal verminderen.

Als men met de beschikbare ruimte nieuwe projecten wil lanceren, zal er een keuze moeten worden gemaakt binnen de meerderheid. Ofwel alle beschikbare ruimte gebruiken voor nieuwe projecten, wat volgens de minister niet de juiste keuze is, ofwel met een deel daarvan inflatie meenemen. Het is dus heel belangrijk om te weten dat een deel van de lopende projecten ook de komende jaren ruimte zal innemen.

Hoge onteigeningskosten zijn eenmalig. Het gaat om onteigeningskosten voor enkele grote projecten, waardoor er een piek is in de kosten, wat de ruimte voor andere projecten beperkt.

In de jaren 60 en 70 was er een enorme investeringspiek in het wegennet. Door besparingen op het onderhoudsbudget van de wegen werd nadien een onderhoudsachterstand opgebouwd. Daardoor ontstond er een piek in de onderhoudskosten. Door het groeipad voor de infrastructuurmiddelen kunnen de nodige investeringen in het wegennet gebeuren. Het budget van AWV bedraagt 650 miljoen euro per jaar. AWV heeft 585 projecten, met een geschatte totale kostprijs van 7 à 8 miljard euro. Die projecten zijn alleen de lopende werken; het gaat dus niet om nieuwe projecten. Met het huidige budget kan maar beperkt worden ingezet op de onderhoudsnood.

Er zal objectiever worden gewerkt. Het structureel onderhoud zal steeds meer met sensoren en data in kaart worden gebracht. De weginfrastructuur wordt gecategoriseerd op basis van de urgentie. De minister wil de objectieve parameters delen met het parlement. Ook de zwarte punten worden objectief in kaart gebracht op

basis van het aantal ongevallen, de verkeersdrukte enzovoort. Het reguliere onderhoud gebeurt ook op basis van objectieve parameters, zoals het aantal kilometers aan wegennet. Er werd voorzien in extra middelen om de klachten van lokale besturen sneller aan te pakken. Provincies met oudere infrastructuur en een intensievere verkeersdrukte hebben meer wegen van de slechtste categorie. Daarop zal meer worden ingezet, maar het gaat dus om een objectieve keuze.

Oosterweel is een duur project: de totale kostprijs bedraagt 10 miljard euro. Oosterweel wordt buiten de begroting gehouden via leningen die worden terugbetaald door een tolmodel. Het zit dus niet in het GIP. Oosterweel houdt dus geen projecten of onderhoud tegen in andere provincies.

De minister concludeert dat de aanbevelingen van het Rekenhof ernstig worden genomen. Er wordt verder geobjectiveerd, de investeringscel wordt versterkt en de rapportering wordt verbeterd. Er is nood aan transparantie richting het parlement en het Rekenhof. Dat neemt niet weg dat er scherpe keuzes moeten worden gemaakt en dat zaken zullen moeten worden uitgesteld. Er is geen ruimte voor nieuwe projecten.

## 3. Vragen en opmerkingen van de leden

### 3.1. Els Robeyns

*Els Robeyns* zegt dat het debat gaat over de manier waarop Vlaanderen ongeveer 2,5 miljard euro aan mobiliteitsinvesteringen plant. Dat is zeer belangrijk. Bij de invoering van het GIP waren de ambities bijzonder groot: een objectieve prioritering van projecten, meer transparantie, een stabiel legislatuuroverschrijdend investeringsprogramma. Het Rekenhof is bijzonder kritisch en de conclusie is redelijk hard: het GIP is geen geïntegreerd, onderbouwd, modusneutraal en effectief investeringskader. Welke van de zestien aanbevelingen zijn volgens het Rekenhof prioritair om op korte termijn de grootste kwaliteitsverbetering te realiseren?

Zijn de tekortkomingen die het Rekenhof aanhaalde eerder kinderziektes van een nieuw systeem of gaat het over meer fundamentele keuzes over de manier waarop Vlaanderen investeringsprojecten selecteert?

Aan de minister vraagt Els Robeyns wat ze gaat doen met de aanbevelingen van het Rekenhof. De administratie ging met een aantal aanbevelingen al aan de slag. Waarover gaat het concreet?

Voor de spreker is het belangrijkste punt de objectiviteit van de selectie. Daarop is heel wat kritiek. Het was de bedoeling om in het vernieuwde GIP dat anders aan te pakken door te werken met een investeringscel. De werking van die cel kan wellicht nog verbeterd worden. Het Rekenhof stelt vast dat projecten met lagere scores of zelfs zonder beoordeling uiteindelijk toch worden opgenomen, terwijl andere projecten afvallen. Er blijkt volgens het Rekenhof geen globale methodiek om over beleidsprioriteiten heen tot een eindoordeel te komen. De minister heeft het altijd over de maatschappelijke en economische hefboomprojecten. Op basis van welke criteria kan men garanderen dat de geselecteerde projecten effectief hefboomprojecten zijn? Is de minister bereid om voortaan systematisch en transparant openbaar te maken waarom van een bepaalde objectieve prioritering wordt afgeweken?

De doelstelling van een investeringsplan voor vijf tot tien jaar wordt nu beperkt tot drie jaar. Els Robeyns veronderstelt dat de minister naar een stabiel vijfjarig GIP wil gaan. Dat is belangrijk. Er had op 30 juni 2026 in de Commissie voor Binnenlands Bestuur en Inburgering ook een debat plaats over de verdeling van Vlaamse middelen voor lokale infrastructuurwerken (*Vragen om uitleg* Vl.Parl. 2025-26, nr.

4680). Lokale besturen hebben nood aan rechtszekerheid over de prioritering en over de criteria.

Volgens het Rekenhof is er een gebrek aan transparantie tussen het GIP en de begroting en is er voor de uitvoering van alles wat er in het GIP staat 80 miljoen euro te weinig begroot. In de toekomst komt er volgens de minister een uniforme ramingsmethode waarbij de inflatie wordt meegenomen. Zal dat al het geval zijn bij de actualisatie van het volgende GIP? Wat is de reactie van de minister op het feit dat de investeringscapaciteit niet is toegenomen en dat die koppeling tussen het GIP en de begroting er eigenlijk niet is?

Nog volgens het Rekenhof wordt er onvoldoende geëvalueerd of investeringen daadwerkelijk bijdragen aan de beleidsdoelstellingen. Zal worden gemonitord of voor de geselecteerde projecten de maatschappelijke hefboomeffecten effectief behaald worden?

Els Robeyns vond het verder frappant dat het Rekenhof vaststelde dat bij de actualisatie het fietsbudget van 331 miljoen euro daalt naar 229 miljoen euro. Dat is een heel stuk onder de doelstelling van 300 miljoen euro. Hoe verklaart de minister die daling? Wat betekent dat in de praktijk? Waarvoor worden de niet-benutte middelen gebruikt?

Tot slot concludeert het Rekenhof dat de vervoerregio's in de adviezen weinig doorwegen. Het is belangrijk dat in de toekomst de lokale prioriteiten van de vervoerregio's een volwaardige plaats krijgen binnen het GIP.

3.2. Bogdan Vanden Berghe

*Bogdan Vanden Berghe* zegt dat het voorliggende rapport van het Rekenhof al kort aan bod kwam bij de bespreking van de begrotingsaanpassing 2026 (*Parl.St.* Vl.Parl. 2025-26, nr. 19/2-C). Er werd toen al verwezen naar de vernietigende conclusie van het rapport.

Hij benadrukt dat de grote investeringssprong van bijna 1,8 miljard euro die aangekondigd was bij de start van de legislatuur 2024-2029, er niet is. Door de inflatie is er netto niet meer koopkracht dan in 2022, zegt het rapport van het Rekenhof. In de toekomst zal de inflatie meegerekend worden. Heeft de minister al een kijk op welke bedragen het dan gaat, want ze waarschuwde al voor de gevolgen hiervan? Het lijkt de spreker duidelijk dat heel wat plannen niet zullen kunnen doorgaan en dat er nog meer zal moeten worden geschrapt in de toekomstige GIP's als de inflatie wordt meegerekend. Bogdan Vanden Berghe vindt het wel een goed idee om die inflatie in te calculeren, want het geeft een realistischer beeld.

Het Rekenhof stelt heel duidelijk dat 167 miljoen euro niet is besteed. Hoe komt dat?

In het rapport staat dat er opnieuw is overgebudgetteerd en dat er bijgevolg bij de actualisering in het najaar van 2026 in het GIP 2027 opnieuw zal moeten worden geschrapt. Hoe zal dat proces verlopen? De kernbelofte van het GIP om een stabiel, voorspelbaar kader te hebben wordt daardoor onderuitgehaald.

Bij de bespreking van het eerste GIP van de legislatuur 2024-2029 wees Bogdan Vanden Berghe er al op dat er in de lijst met de grote projecten enorm veel beschikbaarheidsvergoedingen voor pps'en worden voorzien en dat die heel veel van de toekomstige investeringsmiddelen dreigen vast te leggen (*Parl.St.* Vl.Parl. 2024-25, nr. 475/1, p. 17). Hij wees op het ondemocratische karakter daarvan, want de volgende regeringen zullen moeten uitvoeren wat nu wordt beslist en gaan nog zeer weinig beleidsmarge hebben. Het Rekenhof bevestigt in het rapport dat het gaat over 970 miljoen euro in 2035. Dat is een enorm bedrag aan

beschikbaarheidsvergoedingen. Wat is de reactie van de minister en hoe gaat ze het aanpakken? Bogdan Vanden Berghe meent het antwoord van de minister al wel te kennen, namelijk dat de uitvoering van projecten langer duurt dan gepland en dat de volgende regeringen extra middelen zullen moeten voorzien.

De minister stelt steeds dat er meer dan ooit wordt geïnvesteerd in onderhoud en dat de vorige regeringen dat te weinig deden. Bogdan Vanden Berghe merkt op dat de N-VA al heel lang deel uitmaakt van de Vlaamse Regering. Hij schrok van de cijfers. De Asset Wijzer 2024 becijfert de onderhoudsachterstand op 14,5 miljard euro, weg te werken via 1,4 miljard euro per jaar gedurende tien jaar. In het GIP 2025 is er maar ongeveer de helft voorzien: 723 miljoen euro per jaar. In 2027 vermindert dat nog licht. Het Rekenhof noemt het weinig realistisch dat de doelstelling voor het assetmanagement tegen 2030 wordt gehaald. De kloof zal zelfs nog toenemen tegen 2029. In voetnoot 71 van het rapport staat dat AWV stelt dat met de toegekende middelen niet kan garanderen dat er geen risicobeperkende maatregelen nodig zullen zijn om de veiligheid te waarborgen, zoals snelheidsverlagingen of het afsluiten van rijstroken, tunnels en bruggen. De Lijn heeft, ook in de media, gezegd dat de spoorleeftijd onvoldoende verbeterd zal zijn. De Vlaamse Waterweg stelt dat de investeringsnood de beschikbare middelen sterk overstijgt. Samengevat: de infrastructuur is versleten en er wordt niet snel genoeg hersteld, en dat is zacht uitgedrukt. De stellingen van de overheidsdiensten zijn een sterke alarmbel. Wat gaat de minister hieraan doen in de volgende jaren?

Over de willekeur voor de selectie van de projecten ging het ook al in de plenaire vergadering van 17 juni 2026. Minister Annick De Ridder was op buitenlandse zending naar Italië en minister Ben Weyts beantwoordde de actuele vragen (*Actuele vragen*, Vl.Parl. 2025-26, nr. 667, 671, 672 en 673). Die stelde: "Ik zou zelf ook liever elke vraag honoreren, ook als minister van Financiën en Begroting, maar we weten dat de budgetten niet tot in de hemel reiken en dat we dus budgettaire keuzes moeten maken. We doen dat collectief, als Vlaamse Regering, en op grond van objectieve criteria. Ik geef er u drie mee: verkeersveiligheid, de maatschappelijke en economische hefboom en de bijdrage aan een betere modal shift." In het rapport van het Rekenhof staat duidelijk dat er geen aanwijzingen zijn dat die maatschappelijke en economische hefboom een criterium is. Er stelt zich voor de selectie van de projecten dus een zeer groot probleem. Er is een soort schijnobjectiviteit, want bijna evenveel projecten met een goede score als met een slechte score komen erdoor. 85 procent van de projecten met de hoogste vervoerregioscore zijn geselecteerd, maar ook 57 procent van de laagst scorende. Bij het assetmanagement werd 67 procent van de meest urgente categorie geselecteerd, maar ook 60 procent van de laagste categorie.

Er worden voortdurend projecten bijgevoegd, geschrapt, herbekeken, terwijl het een transparant en voorspelbaar kader zou moeten zijn. Driehonderd nieuwe projecten voor in totaal 444,5 miljoen euro zaten niet in het goedgekeurde GIP 2025-2027, maar wel in het geactualiseerde GIP van 2026. 83 projecten (voor 316,4 miljoen euro) hadden wel een budget in 2026, maar werden geschrapt. Hoe kan de objectiviteit worden verbeterd?

Volgens het Rekenhof is het politieke karakter van het GIP sinds 2025 sterker geworden door de keuze om het GIP officieel te agenderen op de ministerraad. Het klopt volgens Bogdan Vanden Berghe dat niet langer de minister van Mobiliteit en Openbare Werken alleen beslist maar de volledige ministerraad. Hij herinnert zich dat in 2025 bij de goedkeuring van het GIP 2026 verschillende parlementsleden, vooral van de meerderheid, allerlei visuals op hun sociale media zetten over de projecten die net in hun gemeente of hun stad waren goedgekeurd. Er is dus over gepraat op de ministerraad met de drie partijen.

De minister heeft in het verleden veel gepocht met het fietsbudget van 300 miljoen euro. Maar dat budget wordt uitgehold door de inflatie. Klopt het dat bij de actualisatie in 2026 het voorziene fietsbudget is teruggeschroefd van 321 miljoen euro naar 229 miljoen euro, dat is 102 miljoen euro minder, zoals het Rekenhof beweert? Of rekent de minister op het Sociaal Klimaatfonds om daar extra middelen uit te krijgen? Bogdan Vanden Berghe hoopt van niet, want daarvoor is het niet bedoeld.

Tot slot vraagt hij, in de eerste plaats aan het Rekenhof, of zijn indruk klopt dat bij het GIP weinig rekening wordt gehouden met bestaande kaders van de Vlaamse regering, zoals de mobiliteitsvisie 2040 en het Vlaamse Energie- en Klimaatplan? Moet er geen rekening worden gehouden met de komende klimaatverandering, gelet op de gevolgen van de hitte voor de wegen, de mogelijke overstromingen enzovoort?

3.3. Bert Maertens

*Bert Maertens* spreekt uit ervaring als hij zegt dat het GIP al vele legislaturen een beladen thema is. De ambitieuze doelstellingen van een geïntegreerd GIP zijn waardevol. Het is een grote trendbreuk met het verleden: van een projectie van een investeringslijst van een jaar naar een meerjarig, maximaal geïntegreerd plan. Op die manier worden de verkokerde entiteiten overstegen. Dat is niet eenvoudig, want het vraagt een cultuuromslag en een nieuwe organisatiecultuur.

Er werd nog maar net gestart met die werkwijze. Het is een evolutief gegeven. Hij vraagt de minister om aan de slag te gaan met een aantal aanbevelingen van het Rekenhof zonder weg te gooien wat er al is en wat goed is. Het is niet nodig om opnieuw het warm water uit te vinden en helemaal van nul te beginnen.

Vervolgens gaat Bert Maertens in op een aantal aandachtspunten en suggesties van het Rekenhof. De kritiek van het Rekenhof, dat het ontbreekt aan een gemeenschappelijke ramingsmethodiek, is terecht. Door de verkokering paste elke entiteit decennialang eigen technieken toe om ramingen te maken. Het is goed om te horen dat de administratie daar al mee aan de slag is.

Hetzelfde geldt voor de datakwaliteit, waar moet aan worden gewerkt. Daar zijn er grote verschillen tussen de verschillende entiteiten van het beleidsdomein MOW. De spreker vraagt aan Jeroen Windey om die verschillende entiteiten beter op elkaar te laten afstemmen voor de projecten. Al die zaken zijn ook in het regeerakkoord ingeschreven.

Verder vraagt het Rekenhof aandacht te hebben voor een realistische budgettering. Dat is niet eenvoudig maar toch is Bert Maertens voorstander om voortaan de inflatie mee te nemen in het GIP. Het zal alle stakeholders helpen om met een meer realistische blik ernaar te kijken. Dat is van belang omdat ook de wenslijst lang is. Als voormalig burgemeester begrijpt hij volkomen dat lokale overheden de administratie en de minister contacteren over het belang van investeringen in gewestwegen op hun grondgebied. Het is ook logisch want zij vertegenwoordigen hun bevolking. Daar is absoluut niets mis mee. Maar het aantal vragen is een veelvoud van wat het budget toelaat. Mobiliteit en infrastructuur zijn echter niet de enige prioriteit van deze Vlaamse Regering en de Vlaming. Er is ook nog Welzijn, Onderwijs enzovoort. Dus er zal nooit voldoende geld zijn. Bert Maertens wijst erop dat er wel degelijk een ferm groeipad zit in de budgetten voor MOW met een recordbedrag aan investeringen deze legislatuur 2024-2029. Maar dan nog zal het altijd te weinig zijn om aan alle wensen te voldoen.

De vervoerregio's moeten beter betrokken kunnen worden. De voorbije periode zat de timing minder goed. Ook met het uitbreidingsbeleid zal men proberen de vervoerregio’s te betrekken, maar ook hun verwachtingen moeten realistisch blijven. Elke vervoerregio heeft nu een regionaal mobiliteitsplan waaruit een wensenlijst

voor de volgende decennia uit voortkomt. Hij is zich ervan bewust dat het niet evident is om alle lokale overheden in een vervoerregio op een lijn te krijgen, maar hij hoopt dat er een beter advies komt dan een integrale verlanglijst.

Het Rekenhof beveelt aan om te differentiëren tussen grotere strategische en kleinere investeringsprojecten in het GIP. Bert Maertens vraagt wat het verschil is tussen beide. Er bestaat al een lijst met grote strategische projecten voor de lange termijn. Verder vraagt het Rekenhof om een strategische visie op het infrastructuurbeleid binnen het beleidsdomein MOW met een langetermijnhorizon van bijvoorbeeld vijftig jaar. Dat is ook de tijdspanne die de MORA in een advies suggereerde. Bert Maertens begrijpt de logica erachter, maar vijftig jaar is bijzonder lang. Is dat realistisch? Misschien komt er een totale omslag de komende jaren en komt er een regering met een totaal andere ideologische visie en andere prioriteiten.

Een fundamentele kritiek van het Rekenhof is het gebrek aan objectiviteit bij de selectie van projecten. Een voorbeeld daarvan is dat er na het voorstel van de investeringscel nog tal van wijzigingen gebeuren. Dat vindt hij niet meer dan logisch omdat er misschien een aantal andere beleidsintenties en prioriteiten zijn die politiek naar voren worden geschoven. Dat is voor hem de essentie van de democratie met het primaat van de politiek. Het is aan de administratie om onderbouwd en maximaal op basis van objectieve data het beleid voor te bereiden en om suggesties te doen. Maar het is nog altijd aan de politieke verkozenen om de keuzes te maken. Bert Maertens past voor een technocratisering van het politiek bestel. Anders hebben de parlementsleden geen enkele taak meer te vervullen in het parlement. Bovendien staat in het regeerakkoord en de beleidsnota geen enkele keer vermeld dat de projectprioritering louter zal gebeuren op basis van objectieve data. Er staat wel dat er een geïntegreerde visie komt voor de infrastructuurinvesteringen en dat er over meerdere jaren wordt gepland, op basis van een aantal criteria zoals hefboomprojecten, verkeersveiligheid en dergelijke meer.

Ten aanzien van de opmerking van Bogdan Vanden Berghe over het feit dat hij maar ongeveer 700 miljoen euro terugvond voor onderhoud in het GIP 2025, merkt hij op dat het volgens hem gaat om 1,5 miljard euro in 2025, bijna 1,2 miljard in 2026 en 1,1 miljard euro in 2027. Misschien kan het Rekenhof dat verduidelijken?

### 3.4. Frédéric Erens

*Frédéric Erens* stelt vast dat het 'school'rapport van de minister acht onvoldoendes bevat en één score matig op de doelstellingen. Het Rekenhof bevestigt wat in het GIP van juli 2025 al tussen de lijnen te lezen viel. Vlaanderen beschikt nog steeds niet over een investeringsprogramma waarin de prioriteiten voldoende transparant en objectief worden onderbouwd. Toen kreeg het parlement een indrukwekkende lijst van honderden projecten en miljarden euro's aan investeringen. Budgetten waren tot op de laatste euro becijferd. De planning liep tot 2040. Een fundamentele vraag bleef onbeantwoord en blijft dat nog altijd: waarom krijgt het ene project voorrang op het andere? Dat is volgens de spreker de essentie van het rapport.

Het Rekenhof stelt vast dat Vlaanderen nog altijd niet beschikt over een geïntegreerd, onderbouwd, modusneutraal en effectief investeringskader, dat beleidsdoelstellingen onvoldoende meetbaar zijn en dat de prioritering niet consequent wordt toegepast. Het meest verontrustende is dat tussen het administratieve projectvoorstel en de uiteindelijke politieke beslissing substantiële wijzigingen gebeuren zonder dat daarvoor een duidelijke inhoudelijke motivering bestaat. Tijdens de plenaire vergadering van 17 juni 2026 verdedigde minister Ben Weyts het GIP op basis van drie parameters: verkeersveiligheid, maatschappelijke en economische hefboomwerking en modal shift. Dat zijn zeer verdedigbare uitgangspunten. Maar het Rekenhof stelt vast dat Vlaanderen niet kan aantonen dat de uiteindelijke projectkeuzes ook daadwerkelijk uit die drie criteria voortvloeien. Een regering mag

politieke keuzes maken. Maar het moet dan ook worden benoemd als een politieke keuze en niet als een objectieve keuze als blijkt dat die objectieve onderbouwing onvoldoende aantoonbaar is. De minister zou voortaan bij elk volgend GIP die motivering systematisch moeten delen met het parlement op basis waarvan projecten na de administratieve prioritering door de regering werden toegevoegd, geschrapt of verschoven.

Aan het Rekenhof vraagt Frédéric Erens waar zich de grootste tekortkoming bevindt. Bij de kwaliteit van de beschikbare gegevens, bij de gehanteerde beoordelingsmethodiek of bij de politieke besluitvorming die uiteindelijk afwijkt van de administratieve prioritering? Hoe zwaar weegt volgens het Rekenhof, vanuit het oogpunt van bestuurlijk bestuur, dat projecten worden geschrapt, toegevoegd of verschuiven zonder duidelijke inhoudelijke motivering? Kan een parlement zijn controlerende taken nog degelijk uitoefenen als zulke verschuivingen onvoldoende worden verantwoord?

Aan het Departement MOW vraagt de spreker wat er sinds het vorige GIP concreet is veranderd. Wanneer verwacht men te kunnen beschikken over een uniform beoordelingskader waarmee projecten over alle entiteiten heen objectief kunnen worden vergeleken?

Het blijkt dat er voor de uiteindelijke investeringsbeslissingen nog onvoldoende rekening wordt gehouden met de Asset Wijzer. Nochtans is een goed assetmanagement de sleutel om de onderhoudsachterstand structureel weg te werken. Er is nu sprake van 14 miljard euro om die weg te werken. Drie jaar geleden was dat nog 10 miljard euro. De factuur groeit dus alleen maar. Waarom wordt de Asset Wijzer onvoldoende gebruikt als effectief sturingsinstrument?

Het GIP bevat enkele megaprojecten die de komende vijftien jaar miljarden euro's aan investeringsruimte zullen opnemen. Hoeveel budgettaire ruimte blijft er dan nog over voor nieuwe prioriteiten? Hoe robuust acht men het huidige GIP als het Rekenhof zelf spreekt over een te optimistische actualisatie die wellicht opnieuw grondig zal moeten worden bijgestuurd jaar na jaar? Hoe wordt vermeden dat onderhoud, verkeersveiligheid of kleinere maar maatschappelijk noodzakelijke projecten steeds verder onder druk komen te staan?

Aan minister Annick De Ridder vraagt Frédéric Erens een overzicht van de projecten die werden toegevoegd, geschrapt of doorgeschoven, samen met de inhoudelijke motivering hiervoor.

Kan de minister voor de belangrijkste verschuivingen aangeven welk van de drie criteria die minister Ben Weyts opsomde, doorslaggevend was? Verkeersveiligheid, maatschappelijke of economische hefboomwerking, of modal shift?

Welke garanties kan de minister geven dat de uiteindelijke politieke keuzes aansluiten bij de objectieve prioritering van de administratie?

Het Rekenhof besluit dat het huidige GIP nog geen geïntegreerd, onderbouwd, modusneutraal en effectief investeringskader vormt. Kan de minister zich in die conclusie vinden? Zo niet, wanneer zal het Vlaams Parlement kunnen beschikken over een investeringsprogramma dat niet alleen projecten oplijst, maar ook overtuigend aantoont waarom precies die projecten prioriteit krijgen? Het gaat uiteindelijk over de manier waarop belastinggeld wordt besteed. Omdat iedere euro maar een keer kan worden uitgegeven, moet de keuze voor project A ten koste van project B objectief, controleerbaar en transparant zijn. Zijn vraag blijft of de Vlaamse Regering werkelijk de beste projecten kiest of dat ze eerst de projecten kiest om er nadien de juiste criteria bij te zoeken.

3.5. Kris Poelaert

*Kris Poelaert* leest in het rapport dat het Rekenhof vraagt om het GIP-systeem volledig opnieuw te ontwerpen. Kunnen enkele kleinere technische aanpassingen en bijsturingen niet volstaan?

Het GIP moet volgens het Rekenhof de hefboom zijn naar een professioneel beleid. Waarin verschilt die visie concreet van die van de minister? Wat zou er in de praktijk anders zijn?

Het rapport stelt dat van de beloofde 530 miljoen euro extra aan investeringen in 2025, er 363 miljoen euro werd waargemaakt. Hoe geloofwaardig is het dan om een plan op te maken voor vijftig jaar als de belofte in één jaar tijd al niet gehaald kan worden?

Het Rekenhof stelt vast dat de investeringscel geen formeel mandaat heeft om laattijdige en niet geobjectiveerde projecten te weren. Welk type regelgeving stelt het Rekenhof voor om dat mandaat sterker te verankeren?

Verder beveelt het Rekenhof aan om de GIP-deadline te verschuiven naar de begrotingsopmaak, zodat de entiteiten niet tot november moeten wachten op duidelijkheid. Is dat voor minister Annick De Ridder een haalbare aanpassing voor de actualisatie van het GIP en de opmaak van 2028-2029?

Het GIP wordt voortaan besproken op de volledige ministerraad in plaats van alleen gevalideerd door de minister van Mobiliteit. Dat verhoogt volgens de minister de transparantie, maar vergroot tegelijk het risico op ongemotiveerde wijzigingen, zoals met de verschuiving van 300 miljoen euro die het Rekenhof vaststelde. Denkt het Rekenhof dat een decretale verplichting van de goedkeuring van die wijzigingen door het parlement het risico op ongemotiveerde wijzigingen zou kunnen beperken?

Het Rekenhof stelde vast dat maar een op de twintig onderhoudsprojecten ooit een score kreeg. Kan men in dat geval nog spreken van een echt puntensysteem of gaat het om een schijnvertoning, waar Kris Poelaert niet van uitgaat? Was het ontbreken van de scores bij De Lijn en bij 63 procent van de projecten van AWV een bewuste keuze van de entiteiten, een capaciteitsprobleem bij de investeringscel of een structureel probleem met de afwegingskaders? Wat was de precieze instructie die de investeringscel aan de entiteiten gaf over die scoringsverplichting?

Projecten met een lage urgentie worden toch vaak geselecteerd. Ziet het Rekenhof daar een bepaald patroon in?

Het selectiecriterium van de economische hefboomwerking maakt wellicht dat er meer projecten in stedelijke omgevingen worden geselecteerd. Een klein fietspad doorloopt echter dezelfde procedures als een project van honderden miljoenen euro's. Zou volgens het Rekenhof een aparte, strengere aanpak voor grote projecten het meeste verschil maken?

De Vlaamse Regering voegde de middelen voor regulier onderhoud destijds toe aan het GIP met als reden dat ze die zichtbaar wilde maken. Vindt het Rekenhof dat een verdedigbare keuze?

Aanbeveling 13 vraagt een permanente bewaking van de scope van het GIP. Hoe ziet het Rekenhof dat praktisch?

Het Rekenhof vraagt om de investeringscel te versterken; het IMF stelt een aparte gatekeeperrol voor de financiën voor; de MORA vraagt een grotere rol voor de vervoerregio’s. Bestaat het risico niet dat door meerdere actoren tegelijk een

bepaald recht te geven het proces net trager en conflictueuzer wordt of vullen die rollen elkaar net aan?

Het IMF stelt een vrij strikt governancemodel voor, zoals verplichte beoordelingen, vaste controlemomenten en onafhankelijke controle vooraf. Is dat model een logische volgende stap, of is dat eerder een ander niveau van formalisering dat op dit moment nog te ambitieus is, gelet op de huidige capaciteit van de investeringscel?

Het Rekenhof stelt vast dat de adviesronde van de vervoerregio's in de praktijk resulteert in een wenslijst die weinig bruikbaar is. Is het gebrek aan tijdige betrokkenheid een verklaring waarom bepaalde landelijke regio's structureel minder in het GIP voorkomen? Of is er geen causaal verband?

In de Commissie voor Binnenlands Bestuur en Inburgering van 30 juni 2026 maakte minister Hilde Crevits duidelijk dat ze ervan uitgaat dat met de opmerkingen van het Rekenhof rekening wordt gehouden. Ze erkende dat de betrokkenheid van de lokale besturen en de vervoerregio's grotendeels dode letter is gebleven en dat er een grondige scheeftrekking bestaat in hoe de middelen worden verdeeld. Herkent minister Annick De Ridder zich in deze analyse? Welke concrete stappen zal ze zetten opdat de vervoerregioraden niet langer het gevoel hebben dat ze te laat komen om nog inspraak te hebben?

De minister stelde dat er uitgebreide en afgesproken afwegingskaders zijn met duidelijke prioriteiten. Het Rekenhof stelt echter vast dat de scores voor alle projecten van De Lijn en voor 63 procent van de AWV-projecten ontbreken. Hoe verklaart de minister dat?

Is minister Annick De Ridder bereid om, zoals het Rekenhof vraagt, voortaan elke afwijking van meer dan een bepaald aantal euro tussen het voorstel van de investeringscel en de regeringsbeslissing ook schriftelijk te motiveren voor het parlement?

Het Rekenhof noemt de actualisatie 2026 onrealistisch en verwacht een bijsturing in het najaar 2026. Is dat ook de verwachting van de minister en is er hiervoor een scenario?

In sommige dossiers reserveerden lokale besturen zelf al middelen en zijn er plannen die klaar liggen. Toch blijken de plannen niet op elkaar afgestemd te raken en krijgen die besturen geen Vlaamse middelen. Wat is er nodig opdat zulke dossiers die klaar zijn voor uitvoering niet jarenlang blijven liggen?

Vervolgens richt Kris Poelaert enkele vragen aan de secretaris-generaal. Er bestaan verschillende instrumenten die een deel van de infrastructuurinvestering in kaart brengen, zoals het GIP, het basisrapport over grote projecten en programma's (*Parl.St.* Vl.Parl. 2025-26, nr. 52/1) en de Asset Wijzer. Elk instrument op zich is nuttig, maar ze staan nog los van elkaar. Aan Jeroen Windey vraagt hij hoe deze instrumenten zich vandaag tot elkaar verhouden en wie de samenhang ertussen bewaakt. Is er een concreet plan om deze instrumenten samen te brengen tot één centraal overzicht? Het Rekenhof beveelt aan om een investeringscatalogus op te stellen die de afstemming met het basisrapport over grote projecten en programma's moet bewaken. Is dat volgens Jeroen Windey de oplossing voor deze versnippering, of is er meer nodig, bijvoorbeeld ook een koppeling met de Asset Wijzer?

De investeringscel telt acht personeelsleden, goed voor ongeveer drie vte's, voor een portefeuille van 2,5 miljard euro per jaar. Ze heeft geen mandaat om harde inhoudelijke keuzes te maken. Hoeveel capaciteit acht het Departement MOW zelf noodzakelijk om de cel haar rol als modusneutrale regisseur te laten opnemen? Welk groeipad is eventueel voorzien?

Wat heeft het departement het voorbije jaar concreet gedaan om de problemen met datakwaliteit te voorkomen? Waarom bleek dat onvoldoende? Wie is verantwoordelijk als een entiteit zoals De Lijn geen scores aanlevert? Kan het departement dat afdwingen? De GIP-tool zou vanaf december 2025 geleidelijk operationeel worden. Wat is de huidige stand van zaken? Welke datakwaliteitsproblemen kan de tool structureel oplossen en welke vereisen bijkomende maatregelen buiten de tool?

Het resultaat van de adviesronde van de vervoerregio's over de GIP-doorkijk 2026-2027 werd door de investeringscel zelf omschreven als een projectenwenslijst die uiteindelijk weinig bruikbaar was. Ook het Vlaams Parlement was kritisch over de rol en de waarde van die advisering. Wat is de stand van zaken van het traject om samen met de ambtelijke voorzitters van de vervoerregio's het adviseringsproces te herbekijken? Welke concrete stappen zijn gezet om de adviescyclus van de vervoerregio's te verbeteren voor het GIP 2027?

De middelen van het Fietsfonds worden verdeeld via de provincies. Dat wordt door de lokale besturen als eerlijker ervaren dan het GIP zelf. Wat is het wezenlijke verschil in aanpak tussen beide systemen, en zijn er elementen van de werkwijze van het Fietsfonds die overdraagbaar zijn naar het GIP?

Na het vernietigende rapport van het Rekenhof vraagt de cd&v-fractie om een beter kader en meer transparantie. Veilige fietspaden in dorpen en steden zijn voor veel Vlamingen belangrijker dan grote infrastructuurprojecten. Maar die eerste lijken telkens het onderspit te delven, en dat is geen toeval, want het rapport toont ook waarom dit gebeurt. De vervoerregio's, waar lokale besturen hun stem kunnen laten horen, werden in de praktijk pas na de beslissing geraadpleegd. Hun advies werd door de investeringscel omschreven als een wenslijst die weinig bruikbaar was. Voor veel kleinere gemeenten en steden betekent dit een dubbel nadeel. Ze krijgen niet alleen structureel minder middelen, maar ook geen tijdig zicht op wat er gepland is en wanneer. Dat maakt het voor lokale besturen bijzonder moeilijk om zelf goed bestuur te voeren, zeker als ook projecten abrupt worden stopgezet. Kris Poelaert vraagt om dit signaal en het momentum te gebruiken om deze problemen aan te pakken en de werking aanzienlijk te verbeteren.

### 3.6. Amina Van den Heuvel

*Amina Van den Heuvel* stelt vast dat de minister net zoals zijzelf de dingen altijd zeer positief probeert in te zien. Of de minister hiertoe ook redenen heeft met het voorliggende verslag van het Rekenhof, betwijfelt ze echter. Het Rekenhof is relatief vernietigend over het GIP. Er zijn heel veel vragen, onder meer over hoe het GIP vandaag tot stand komt. De minister stelde dat ze de objectieve criteria belangrijk vindt, wat in tegenspraak is met het door Bert Maertens aangehaalde primaat van de politiek. Kan de minister daar meer verduidelijking over geven? De PVDA vindt het een stap vooruit om te werken met objectieve criteria en om daar een inkijk in te hebben.

Wat transparantie betreft, werd gewezen op projecten die klaarstaan om te worden uitgevoerd, maar vervolgens worden geschrapt. Net zoals bij de bespreking van het vorige GIP vraagt ze inzage in de gemaakte keuzes. Kan die lijst worden ingekeken zodat kan worden nagegaan waarom bepaalde projecten het niet halen? Dat kan de transparantie alleen maar ten goede komen.

Hoe komt het dat scores ten opzichte van het vorige jaar grondig zijn gewijzigd? Waarom ontbreken de vervoerregioscores bij projecten? Hoe komt het dat aan sommige projecten van De Lijn geen score werd toegewezen?

Welke alternatieven ziet het Rekenhof voor de manier waarop het huidige GIP tot stand komt? Welke oplossingen ziet het Rekenhof voor het aanpakken van de

toegenomen politieke inmenging? Hoe reëel is de kans op het afsluiten van bruggen en tunnels, zoals het Rekenhof suggereert? Heeft het Rekenhof het gevoel dat die waarschuwing au sérieux wordt genomen?

3.7. Stephanie Vanden Eede

*Stephanie Vanden Eede* leest in het rapport van het Rekenhof een sterke stijging van de financiering van het financieel model Oosterweel: van 72 miljoen euro in 2025 naar meer dan 1 miljard euro bij de actualisatie 2026. Bij die actualisatie zijn er ook extra aanrekeningen van 857 miljoen euro specifiek voor de Oosterweelwerken en 630 miljoen euro voor de leefbaarheidsprojecten. Op welke manier worden die extra aanrekeningen verwerkt en verantwoord binnen het GIP? Kan de minister aangeven hoe dit alles past binnen de opbouw van de overkappingsruiter, waarover het Rekenhof zegt dat niet kan worden aangetoond dat die met de huidige opbouw zal volstaan voor de verwachte aanwendingen?

Het Rekenhof herneemt ook de problematiek van de achtergestelde lening van 1,65 miljard euro aan Lantis van eind 2025. Die lening is al eerder uitgebreid besproken (*Parl.St.* Vl.Parl. 2024-25, nr. 66/6), maar het Rekenhof koppelt ze in het voorliggende rapport opnieuw aan de transparantie en budgettaire geloofwaardigheid binnen het GIP. Hoe zal de minister ervoor zorgen dat die financieringsconstructie correct en transparant zichtbaar wordt binnen het GIP? Wat denkt de minister van de aanbeveling van het Rekenhof om de lening niet pas in 2035, maar onmiddellijk om te zetten in een kapitaalsverhoging of investeringstoelage?

Voor het programma Verkeersveiligheid vermeldt de GIP-nota een jaarlijks budget van 49 miljoen euro. In het effectieve GIP 2025-2027 gaat het om 77 miljoen euro in 2025, 65 miljoen euro in 2026 en 73 miljoen euro in 2027. Hoe verklaart de minister het verschil tussen de GIP-nota en het effectieve GIP? Het Rekenhof stelt dat het afwegingskader Verkeersveiligheid maar beperkt wordt toegepast. Hoe heeft het afwegingskader concreet doorgewogen bij de selectie van de verkeersveiligheidsprojecten?

Ook bij het luik waterbeheersing wijst het Rekenhof op een probleem van transparantie. De GIP-nota vermeldt geen concrete budgetten. De Blue Deal-nota geeft wel cijfers, maar volgens het Rekenhof is niet duidelijk in hoeverre het om bijkomende investeringsmiddelen gaat. Bovendien zijn de bedragen uit de Blue Deal-nota niet eenduidig afleesbaar uit het GIP. Hoe zal de minister ervoor zorgen dat die bedragen op elkaar aansluiten? Gaat het hier effectief om bijkomende investeringsmiddelen?

3.8. Tomas Roggeman

*Tomas Roggeman* merkt op dat het Rekenhof federaal is georganiseerd waardoor het een helikopterzicht heeft en bijgevolg ook een kijk op de procesaanpak in andere gewesten en bij andere overheden in België. De vorige legislatuur 2019-2024 was hij Kamerlid. Hij zag er nooit een beleidsinstrument of een procesaanpak die nog maar in de buurt komt van wat het GIP in Vlaanderen is. Bij de federale overheid werkt het de planning aanzienlijk slechter. De andere deelstaten, Wallonië en Brussel, kent hij minder goed. Heeft men volgens het Rekenhof daar wel een expliciete, overkoepelende, langetermijnvisie op infrastructuurbeleid met een horizon van vijftig jaar?

Binnen de investeringscel moet elk project een score krijgen volgens het afwegingskader. Tomas Roggeman leest in het rapport dat voor fietsinfrastructuur het volledige afwegingskader niet wordt toegepast door gebrek aan data. Hoe moet hij dat interpreteren? Betekent dat dat die scores niet toegewezen worden of dat die onvolledig gebeuren? Aan Jeroen Windey vraagt hij of het de ambitie is om die

scores voor die fietsinvesteringen wel te maken. Of staan er bepaalde praktische bezwaren in de weg?

Er werd door andere commissieleden opgemerkt dat het politieke karakter versterkt zou worden omdat de Vlaamse Regering daar nu haar licht over laat schijnen. Maar in plaats van één minister kijkt er een hele regering naar. In plaats van één partij kijkt er een hele coalitie naar. Er is dus een grotere controle door meer partners. Dat lijkt hem meer garant te staan voor minder eenzijdige partijpolitieke keuzes. Is er iemand vragende partij om de besluitvorming opnieuw unilateraal toe te wijzen aan de minister en aan het N-VA-kabinet?

Tot slot wil hij terugkomen op de opmerking van Bogdan Vanden Berghe, die meent bewijs te zien voor de politisering van het GIP in de posts op sociale media van leden van de meerderheid over projecten in hun gemeente onmiddellijk na de goedkeuring van het GIP. Tomas Roggeman merkt daarbij op dat een pdf-document heel snel doorzoekbaar is, waardoor het in enkele seconden duidelijk is waar en waarin wordt geïnvesteerd. Dat lijkt hem dus geen bewijs te zijn voor de politisering van het GIP.

3.9. An Christiaens

*An Christiaens* vraagt aan het Rekenhof en het Departement MOW met welke aanbevelingen best prioritair aan de slag wordt gegaan. Plant het Rekenhof een vervolg op deze audit? Wat is de timing?

Het stemt de spreker tevreden dat de minister stelde dat de weging van de selectiecriteria, zoals modal shift en doorstroming, anders gebeurt voor landelijke regio's dan voor de Vlaamse Ruit. Maar wat denkt het Rekenhof daarvan? Dat men voor het gebied rond Antwerpen en Brussel een grotere investeringsimpact heeft, lijkt An Christiaens erg logisch. Maar hoe ziet die weging er dan uit? Hoe wordt dat geobjectiveerd?

Vindt het Rekenhof de oprichting van de investeringscel de beste manier van werken? Er is daardoor een grote centralisatie van de middelen. Zou het objectiever, transparanter en duidelijker zijn indien men die vervolgens decentraliseert? An Christiaens maakt de vergelijking met het eerste GIP, waarbij de middelen voor onderhoud een algemene Vlaamse lijn vormden. Op die volledige centralisatie van de onderhoudsmiddelen is men teruggekomen door de actualisatie die het onderhoudsbudget uit het GIP haalt. Is het een betere werkwijze om die middelen te decentraliseren en, zoals het vroeger was, te verdelen, bijvoorbeeld door voor AWV per TAW een verdeelsleutel te maken en vervolgens de TAW's, eventueel samen met de vervoerregio's, de verdeling te laten doen? Het gaat dan over middelen voor onderhoud en fietspadenprojecten. Welke werkwijze vindt het Rekenhof de beste? Zelf vindt ze een decentralisering van de middelen voor onderhoud een betere werkwijze.

De spreker vindt het een goede en logische zaak dat de inflatie voor het GIP 2027 mee wordt ingecalculeerd bij de raming. Dat is ook al de werkwijze bij de raming van investeringen voor openbare werken en gebouwen in de meerjarenbegroting van lokale overheden. Dat betekent wel dat men op voorhand al meer middelen moet toewijzen, maar dat is beter dan achteraf projecten te moeten schrappen.

Aan minister Annick De Ridder vraagt ze hoe de timing eruit ziet voor het GIP-doorkijk 2027 en het GIP 2028-2029, en eventueel nog een verdere doorkijk. Komt dat nog voor het parlementair reces van 2026, of wordt dat meegenomen in de Septemberverklaring voor het nieuwe zittingsjaar 2026-2027 en de bespreking van de begroting 2027?

Tot slot vraagt ze aan de minister meer informatie over de fietsinvesteringen van 229 miljoen euro in plaats van de voorziene 300 miljoen euro. Wordt de 71 miljoen euro die niet werd aangewend, doorgeschoven naar de volgende begroting, bovenop de jaarlijkse 300 miljoen euro?

## 4. Antwoorden van de sprekers

### 4.1. Het Rekenhof

*Marie-Sophie Callens* verklaart eerst waarom het Rekenhof aanbeveelt om het hele proces te herdenken. Op elk fundamenteel punt van het proces, zoals de afwegingskaders en de verdeling van de middelen, zijn er problemen en stellen zich vragen over hoe het moet worden aangepakt. Daarom kan ze niet antwoorden op de vraag wat prioritair moet worden aangepakt. Het is niet de bedoeling om te vertrekken van een wit blad, want er is een kader. Het Rekenhof stelt voor om de tijd te nemen om het proces volledig te herdenken op veel verschillende punten. Voor de huidige werkwijze is voortgebouwd op wat er al was in het verleden, omdat de principes nog steeds gangbaar zijn. Die principes zijn goed, maar ze zijn nog nooit tot uitvoering kunnen komen.

Als men blijft verder werken op die manier, zal men steeds opnieuw op dezelfde problemen botsen. Als bijvoorbeeld de datakwaliteit niet fundamenteel aangepakt wordt, dan blijft dat gevolgen hebben voor de rapportering en de opvolging. Zo moet er ook nagedacht worden over welke aspecten men rekening mee wil houden bij de projectprioritering. Wil men regionale spreiding opnemen of koppeling aan andere zaken, zoals rioleringswerken, minderhinder enzovoort? Dat moet worden opgenomen in het afwegingskader en daar moet een globale methodiek voor worden opgezet.

Wat een langetermijnvisie en het opzetten van het strategisch kader betreft, stelde de secretaris-generaal ook al dat er vele verschillende visies zijn: een strategische visie, een mobiliteitsvisie, klimaatvisies enzovoort. Die worden niet echt aan elkaar gekoppeld en ook niet gekoppeld aan het GIP. Dus het is niet duidelijk waarop dan precies wordt gewerkt. Een langetermijnvisie is voor het Rekenhof niet vijftig jaar. In andere landen is een investeringsprogramma gestoeld op twaalf jaar of meer. Dat wil niet zeggen dat alle projecten vastliggen en er niet meer wordt gewijzigd. Er wordt in die landen ook met rollende programma's gewerkt, maar er is al een doorkijk op bijvoorbeeld twaalf jaar en daarna wordt er geschoven.

Het Rekenhof beveelt aan om een onderscheid te maken tussen beoordelingskaders voor grotere, strategischere projecten en kleinere projecten. Uiteraard moet niet elk fietspad van 5000 euro door tientallen afwegingskaders worden gehaald om te kijken of het noodzakelijk is. Er kan bijvoorbeeld worden gewerkt met programma's voor hele kleine budgetten, die dan ook door de entiteit zelf kunnen worden besteed.

Ook de MORA en de OESO zijn vragende partij voor een langetermijnvisie. Wat het IMF betreft, staat het Rekenhof achter de internationale kaders om daar professioneler mee om te gaan en ook een langetermijnplanning te maken en daar meer strategisch op in te zetten.

*Diego Vaes* meende dat werd gesuggereerd dat het Rekenhof zou pleiten voor minder transparantie. Hij verduidelijkt dat momenteel bepaalde verrekeningen voor bepaalde budgetten in het GIP ook worden gescoord op bijvoorbeeld assetmanagement en Fiets. De vraag kan worden gesteld of dat noodzakelijk is. Moet daar capaciteit aan worden besteed als die verrekeningen sowieso moeten plaatsvinden? Hetzelfde geldt voor bepaalde openstaande, zogenaamde losse eindjes van

projecten die in het verleden al werden gefinancierd of in uitvoering werden gezet en die nu nog een restbudget moeten krijgen. Moet dat door dezelfde fuik gaan?

Op de vraag naar verduidelijking van Tomas Roggeman over het verschil tussen de 733 miljoen euro voor het programma assetmanagement en de 1,5 miljard euro (dat is inclusief investeringen van De Lijn), verwijst Diego Vaes naar wat al in de slides werd aangetoond. Het programma assetmanagement bevat een aantal projectlijnen, maar er zijn ook een aantal projecten die bijvoorbeeld onder het programma investeringen in grote wegenwerken vallen. Die budgetten voor die projecten worden ook gedeeltelijk of geheel meegenomen in het totale budget voor assetmanagement. Dus het programma binnen het GIP is slechts een deel van het totale assetmanagementbudget. Dat kan soms tot enige verwarring leiden.

Het Rekenhof stelde ook vast dat het fietsbudget bij de actualisatie van het GIP is gedaald. De analyse door het Rekenhof van het GIP 2026 leert dat de oorzaak hiervan grotendeels ligt bij een groot project waarvan de uitvoering naar achteren werd geschoven.

Er werden vragen gesteld over de scores. Vooraf verduidelijkt Diego Vaes dat de entiteiten geen scores hebben toegekend. Zij hebben projecten ingediend, waarna inhoudelijke experten scores hebben gegeven op basis van de afwegingskaders. De toepassing daarvan was beperkt. Voor Fiets heeft men bijvoorbeeld gekeken of project X al dan niet op het BFF ligt en naar het fietspercentage: 100 procent of minder. Dat zijn de twee elementen die de score hebben bepaald.

Waarom zijn er voor bepaalde projecten geen scores? Dat is niet omdat de entiteiten gezegd hebben dat die niet mogen worden gescoord, maar wel omdat in het proces soms, doorheen de tijd, projecten werden toegevoegd aan de opmaaklijst voor het GIP, waardoor die niet werden gescoord.

Waarom zijn er geen scores voor de projecten van De Lijn? Diego Vaes denkt dat het te maken heeft met een probleem met de documentversie. In eerdere versies waren er wel een aantal scores voor projecten van De Lijn beschikbaar.

Wat is het verschil tussen het huidige GIP en een langetermijnvisie? De ambitie, die het Rekenhof ondersteunt, is om met het GIP te proberen een stabiele langetermijndoorkijk te krijgen op basis van realistische budgetteringen, waarbij ook rekening wordt gehouden met inflatie en met uniforme ramingsmethodieken. Daarbij moeten ook realistische buffers worden voorzien voor onteigeningen en voor de aangroei van de overkappingsruiter. Zo ontstaat een robuuster GIP dat op langere termijn bepaalde schokken kan opvangen.

Oosterweel zit in het totale GIP-budget, maar er wordt budgettair abstractie van gemaakt. De bespreking van het financieel model en van het Oosterweeldossier gebeurt bij de voortgangsrapportage over het Toekomstverbond. Daarom wordt er in het voorliggende rapport weinig over gezegd, behalve specifiek over de aangroei van de overkappingsruiter, omdat dat veelal gebeurt met GIP-middelen.

Wat de Blue Deal en de waterinvesteringen betreft, heeft het Rekenhof gesteld dat het goed is dat er middelen voor worden voorzien, maar er is geen een-op-een-koppeling tussen het GIP en de cijfers uit de Blue Dealnota. Dat is een probleem van datakwaliteit.

De scope van het GIP is vrij duidelijk wat regulier onderhoud en exploitatiemiddelen betreft. De administratie heeft die middelen er in 2026 uitgehaald. Er zijn een aantal budgetten waarover men kan discussiëren of ze al dan niet in het GIP moeten. Als men ze niet uit het GIP haalt, zou het goed zijn om de scope te expliciteren en te verduidelijken dat investeringssubsidies, studiekosten enzovoort daar

allemaal onder vallen. Want wat regulier onderhoud betreft en de investeringen in assetmanagement gaat het volgens het Rekenhof om legitieme keuzes en omarmt het de intentie om te evolueren naar die 1,4 miljard euro. Het Rekenhof waarschuwt wel dat het gaat om een intentie tegen het einde van de legislatuur 2024-2029. Het Rekenhof brengt onder de aandacht dat een aantal entiteiten waarschuwen dat er intussen een aantal mogelijke risico's zijn. Dat blijkt uit een bevraging van de entiteiten en uit verslagen van raden van bestuur, directieraden enzovoort.

Hoe de planning van investeringen loopt in het Waalse Gewest, heeft Diego Vaes geen zicht op. Het Rekenhof heeft kennis van andere landen zoals Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen, waar vaak op lange termijn wordt gewerkt.

De omzendbrief over het GIP zegt inderdaad dat het gaat om een ministeriële bevoegdheid. Dat staat ook zo in het rapport. In het huidige regeerakkoord werd afgesproken dat het een zaak is van de gehele Vlaamse Regering. In het rapport stelt het Rekenhof dat dit de transparantie vergroot. Technisch gezien was de publicatie van het GIP een mededeling aan de Vlaamse Regering en geen formele beslissing. Als beslissing van de Vlaamse Regering zou er ook een advies zijn van de Inspectie van Financiën, waardoor er meer controle is of het GIP budgettair is afgedekt. Het Rekenhof wil vooral opmerken dat er ook over dat beslissingsproces weinig is nagedacht.

Momenteel ziet men alleen het definitieve GIP. Men zou bij de beslissing het oorspronkelijke voorstel kunnen voegen, met een motivering waarom men afwijkt van bepaalde voorstellen. Diego Vaes merkt op dat er wel wat vragen te stellen zijn als men naar de scores van de afwegingskaders kijkt. Het Rekenhof contesteert niet het primaat van de politiek, maar de beslissing moet wel gemotiveerd en zeer duidelijk zijn.

Er is nood aan helderheid. Er zijn instructienota's die met de beste bedoelingen zijn opgesteld. Momenteel heeft de investeringscel te weinig invloed om projecten die achteraf worden ingediend, te weren. Daardoor zijn er geen scores voor dergelijke projecten. Dat vindt het Rekenhof geen correct systeem.

Antwoordend op de vraag van An Christiaens merkt Diego Vaes op dat het GIP een geïntegreerd programma zou moeten zijn. Een centrale sturing is dan essentieel. Het Rekenhof is dus geen voorstander van een decentrale verdeling. Maar het Rekenhof is wel van mening dat vanuit die regionale entiteiten de projecten veel beter moeten doorstromen naar de centrale entiteit. De catalogus van al die projecten moet daarna samen met de experten bekeken worden om zo de beste of meest prioritaire projecten op de agenda te krijgen. Daar zijn nog, in het geheel gezien, werkpunten.

*Marie-Sophie Callens* zegt dat de vervoerregio's sinds het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid advies moeten geven over het GIP. In de praktijk hebben de vervoerregio's dat nog niet kunnen doen, behalve bij de actualisatie van het GIP 2026. De oorzaak is volgens het Rekenhof dat de regionale mobiliteitsplannen nog niet zijn doorvertaald in concrete actieplannen voor de verschillende vervoerregio's, met bijvoorbeeld prioritering en bijhorende budgetten. Mochten deze regionale mobiliteitsplannen meer zijn opgemaakt als mini-GIP's, met mogelijke prioritering zodat ze ook actief kunnen worden meegenomen in bijvoorbeeld de afwegingskaders, dan is een betere afstemming mogelijk. Net zoals in eerdere rapporten vraagt het Rekenhof om actiever aan de slag te gaan met de regionale mobiliteitsplannen en daar actieve budgetten tegenover te zetten om zo tot een goede advisering te komen. Marie-Sophie Callens verwijst als voorbeeld naar het Antwerps Werkplatform.

4.2. Minister Annick De Ridder

Minister *Annick De Ridder* twijfelt er niet aan dat de analyse van het Rekenhof heel goed bedoeld is, maar het is wel een hele theoretische oefening die in de praktijk niet werkt. Terug integraal starten vanaf nul gaat niet en zal niet gebeuren. De parlementsleden vragen wanneer het volgende GIP 2028-2029 komt. Dat zal zo snel mogelijk gebeuren. Het is er nog niet omdat er pas laat finaal werd beslist over 2026, namelijk op 22 mei 2026. Het heeft ook te maken met de actualisering, die niet evident is omdat alle actualisaties, alle ramingen en alle bijpassingen moeten kloppen. Die actualisatie van 2026 moest afgerond zijn om te kunnen beginnen met 2027, 2028 en 2029. De minister zal rekening houden met andere waardevolle aanbevelingen van het Rekenhof. Die zullen in de mate van het mogelijke worden meegenomen.

Terzijde merkt minister Annick De Ridder op dat geen enkel ander beleidsdomein een geïntegreerd investeringsplan maakt voor de investeringsbudgetten. Misschien kan het nuttig zijn om ook voor die investeringsbudgetten een doorkijk te geven. De minister stelt wel vast dat hoe transparanter men is en hoe meer informatie men geeft, hoe meer vragen dat triggert. Er wordt heel veel verantwoordelijkheid gelegd bij de entiteiten en bij het departement om alles zo gebald, zo transparant en zo objectief mogelijk tot bij het beleid te brengen.

Er werd gevraagd met welke aanbevelingen men aan de slag gaat. Er gebeurt al veel. Het zijn zaken die niet zichtbaar zijn omdat het gaat om operationeel werk van de administratie. De minister vraagt vertrouwen te hebben in het werk van de administratie.

De investeringscel is opgericht. Er wordt bekeken hoe die kan worden versterkt, beter kan werken en het vertrouwen kan krijgen. De minister vraagt uitdrukkelijk aan de entiteiten en de administratie om geen kaarten tegen de borst te houden, maar de investeringscel haar werk te laten doen.

Er zal worden gewerkt aan de afwegingskaders, maar dat zal niet alles oplossen. Het is niet de bedoeling om de investeringsprioriteiten van de Vlaamse Regering in een rekenblad te gieten of in afwegingskaders. Er zal altijd een beleidsmatige keuze blijven.

Minister Annick De Ridder is geen voorstander van het verdelen van de budgetten over lokale of provinciale entiteiten. Want dan ontstaat daar het getouwtrek en dat wil men net vermijden. Uit een interessante vergadering met de voorzitters van de vervoerregioraden bleek dat een van de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd worden, het getouwtrek in de vervoerregio is. Voorzitters weten vaak goed wat er zou moeten gebeuren met bepaalde budget- en mobiliteitsplannen, maar kunnen dat niet realiseren omdat er binnen de vervoerregio geen akkoord is, omdat elke gemeente iets wil krijgen. Zo'n regionale verdeling van de budgetten is dus ook niet altijd een oplossing. Er moet wel gewerkt worden aan de objectivering en de toetsbaarheid.

De vertaling van de ambities uit het regeerakkoord in een meerjarig, transparant investeringsprogramma is duidelijk. Er komt een inhaaloperatie voor het assetmanagement met echt structureel onderhoud. Dat was er te weinig in het verleden. De minister is verheugd dat ook het Rekenhof erop wijst dat er een inhaaloperatie nodig is. De grote infrastructuurprojecten staan duidelijk in het regeerakkoord. Die zullen, net zoals de pps-projecten, niet allemaal klaar zijn in 2040, tenzij er vanaf 2027 een groeipad is van 1 miljard euro. Maar die middelen zijn er niet. Daarbij merkt de minister op dat men voor de aanleg van de Noord-Zuidverbinding in Limburg vijftig jaar geleden is gestart. Voor de Oosterweelverbinding werden de eerste plannen getekend door een voormalige gouverneur in 1996. Dat zal pas tegen 2032 opgeleverd zijn, dus meer dan 35 jaar later. Er zullen dus nog zaken wijzigen. Er is nood aan een groeipad voor MOW, ook in de volgende legislatuur 2029-2034.

Op kruissnelheid gaat het nu om 500 miljoen euro. Dat bedrag zal ook nodig zijn in de volgende legislatuur 2029-2034 en men zal keuzes moeten maken in de grote projecten. Ook verkeersveiligheid, modal shift, waterbeheersing, havens en luchthavens zitten in het regeerakkoord.

Werken met een uniforme ramingsmethodiek is een cruciale aanbeveling die de minister verder wil uitvoeren. Men is in een pilootfase bezig om de verschillende entiteiten op een gelijkaardige, objectieve manier te laten ramen.

De aanbeveling van het Rekenhof over de dataverzameling is ook cruciaal en behoort ook tot de objectivering van keuzes. Als er bijvoorbeeld een project voor een brug in het GIP wordt ingeschoven, dan is dat niet omdat de minister dat beveelt, maar omdat die brug behoort tot categorie 5 en dringend moet worden hersteld of vervangen.

Een GIP is ook een momentopname en het gaat om projecten die worden toegevoegd. In de zomer van 2025, bij de bekendmaking van het GIP, dachten heel veel lokale bestuurders dat bepaalde projecten die al beslist waren er niet meer in zaten. Maar die projecten waren al eerder vastgelegd. Projecten waarvoor er in de loop van de uitvoering een meerkost is, verschijnen wel in het GIP. Dat zijn dan geen nieuwe projecten, maar projecten die werden herraamd en waar bijvoorbeeld de inflatie bij komt. Men moet het GIP dus op een correcte wijze lezen. Minister Annick De Ridder vraagt om bij haar kabinet te checken als daarover onduidelijkheid is. Vaak is er geen reden tot ongerustheid.

Aan een betere dataverzameling wordt gewerkt. Er zijn meer en meer sensoren om te komen tot een betere en objectieve inschaling van bruggen en tunnels. Men is daar volop mee bezig.

Wat ook beter moet, is het betrekken van en de communicatie met stakeholders, zoals de vervoerregioraden. Tijdens de vergadering met de vervoerregioraden werd opgemerkt dat er veel werd gedebatteerd over De Lijn, maar de vervoerregioraden willen terecht ook praten over het GIP, over de mobiliteitsplannen enzovoort. Het klopt dat de betrokkenheid van de vervoerregioraden al was ingeschreven vanaf 2019, maar het is nooit eerder gebeurd. Onder de huidige Vlaamse Regering worden de vervoerregioraden wel betrokken. Dat verloopt nog niet optimaal, want de minister weet dat de vervoerregioraden vroeger betrokken willen worden bij het GIP-traject. Daar wordt aan gewerkt, waardoor meer draagvlak zal ontstaan bij de lokale besturen.

Samengevat stelt de minister dat verschillende aanbevelingen al worden uitgevoerd en dat men met andere aan de slag gaat. Maar een integrale herdenking vanaf een wit blad zal niet gebeuren, want dat is niet realistisch. Waarschijnlijk kan men met een eerste nieuwe oefening komen in 2029 of 2030. Ondertussen probeert men het zo goed mogelijk aan te passen op basis van wat er al is.

Voor het eerst zal ook de geschatte inflatie worden verrekend in de ramingen. Dat niet doen zou slecht bestuur zijn. Het kan niet de bedoeling zijn om dat niet te doen om zo meer projecten te weerhouden, waarna er bijvoorbeeld 150 miljoen euro te kort is en er weer projecten moeten worden doorgeschoven.

Er werd gevraagd of het niet mogelijk is om een doorkijk te geven over vijf of tien jaar. Dat lijkt de minister niet haalbaar, omdat de prijsherzieningen enorm variëren en prioriteiten wijzigen. Zo zorgde de vorige minister van Mobiliteit voor een nieuwe beleidsvisie voor het fietsbeleid, met vanaf een bepaald moment jaarlijks 300 miljoen euro aan fietsinvesteringen. Een dergelijke wendbaarheid voor nieuwe beleidsprioriteiten staat haaks op een GIP voor tien jaar. Daarom wil de minister focussen op een stabiele doorkijk van drie jaar. Grote projecten moet men kunnen richten op 2040 en later.

Hoe de datakwaliteit en de inconsistente projectgegevens aan te pakken om te komen tot een betrouwbaar uniform kader? De minister zegt dat, om alle gegevens stabiel te krijgen, het nodig is om de investeringscel te versterken. De ramingen van de entiteiten bedragen altijd het dubbele van de beschikbare middelen. Het is aan de investeringscel om een voorstel te doen aan de Vlaamse Regering. Daarbij moet duidelijk worden gemaakt welke middelen zeker nodig zijn om de kerntaken te kunnen blijven uitvoeren en het regeerakkoord uit te voeren. Dat kan mogelijk ook meer geautomatiseerd worden door gebruik te maken van AI om bijvoorbeeld fouten op te sporen. Uiteindelijk beslist de Vlaamse Regering: in het regeerakkoord is beslist dat er een inhaaloperatie komt voor onderhoud, wat betekent dat AWV daar een belangrijke taak in heeft.

Er werd opgemerkt dat de projectselectie niet altijd overeenkomt met de objectieve afwegingskaders, dat projecten worden geselecteerd met lage scores of zonder scores en dat andere projecten plotseling verdwijnen. Dat heeft volgens de minister vaak ook te maken met het feit dat de basis niet meer zichtbaar is in het GIP en dat veel van de nieuwe lijnen louter meerkosten zijn. De scores voor De Lijn zitten in het openbaredienstencontract. Voor de investeringen van De Lijn is de vergroening belangrijk. Voor de investering van 400 miljoen euro in elektrische bussen is geen afwegingskader nodig omdat het regeerakkoord verplicht die middelen daarvoor in te zetten. Voor de vervanging van de tramsporen is de logica dezelfde als voor bruggen en tunnels. Alleen tramsporen die dringend aan vervanging toe zijn, worden geselecteerd. Soms worden projecten ook geselecteerd omdat door de gelijktijdige uitvoering efficiëntiewinsten mogelijk zijn, omdat een grote maatschappelijke meerwaarde kan worden gerealiseerd of omdat er wettelijke of veiligheidsverplichtingen zijn. Soms heeft het ook te maken met de mogelijkheid tot Europese cofinanciering, zoals tijdens de vorige legislatuur 2019-2024 het geval was met bijvoorbeeld de Blue Deal en de relancemiddelen. Mocht de Vlaamse overheid daar niet in participeren, dan zou de minister het verwijt krijgen waarom miljoenen euro's niet werden binnengehaald. Dat zijn dan projecten die moeten worden uitgevoerd.

Omgekeerd kan de vraag worden gesteld waarom projecten naar achter verschuiven. Dat heeft vaak met vergunningen te maken. De minister schrapt zelden projecten en zet geen projecten abrupt stop. De verbindingsweg tussen de E40 en Middelkerke was een uitzondering. Een andere reden voor het naar achter schuiven van projecten zijn onderramingen uit het verleden en de inflatie. De minister is niet verantwoordelijk voor een berg potentiële projecten van 160 miljoen euro die wordt meegesleept. De oorzaak hiervan is dat administraties overal samenwerkingsovereenkomsten met lokale besturen sloten. Voor AWV gaat het om 585 projecten ter waarde van 7 tot 8 miljard euro tegenover een budget van 600 miljoen euro per jaar. De minister is gestopt met samenwerkingsovereenkomsten te tekenen, maar wordt daar wel op aangesproken. Het zou veel makkelijker zijn om die samenwerkingsovereenkomsten te tekenen. De minister vindt het niet fijn om dan brieven te moeten sturen waarin ze aan die lokale bestuurders uitlegt dat er niet genoeg middelen zijn.

De monitoring van de doelstellingen en het evalueren of die zijn gehaald, moet volgens de minister gebeuren. Dat moet kunnen met een werkbare set indicatoren. Voor het fietsbeleid wijst de minister erop dat op het internationaal fietscongres van 17 juni 2026 andere landen erg geïnteresseerd waren in het Vlaamse beleid, dat 300 miljoen euro per jaar investeert in fietspaden. Dat komt tot uiting in gestegen tevredenheidscijfers, de daling van het aantal ongevallen per gebruikskilometer, een verbetering van de verkeersveiligheid en een stijging in alle internationale rankings. Vlaanderen staat nu op de tweede plaats. Dat is dus meetbaar. Dat mag absoluut meer bekend worden gemaakt. Het is de ambitie van de minister om in 2029 niets slechter achter te laten dan het in 2024 was. Dat betekent meer inzetten op assetmanagement en minder nieuwe projecten starten. Dat is ook meetbaar en een prioriteit van de Vlaamse Regering.

Er werd opgemerkt dat de investeringscel onvoldoende bemand is en een te beperkt mandaat heeft. De minister kan niet exact zeggen hoeveel vte's hiervoor beschikbaar zijn, want er wordt ook samengewerkt met de entiteiten. De investeringscel moet wel sterker gemandateerd worden. Het is geen gemakkelijke oefening om aan al die entiteiten duidelijk te maken dat ze geen volledige zeggenschap meer hebben over het budget en dat er ook moet worden samengewerkt met andere entiteiten. Het Departement MOW is bij uitstek geschikt om dat, modusneutraal, te doorbreken. Het moet die rol volledig opnemen.

Bogdan Vanden Berghe sprak over honderden projecten die zijn toegevoegd aan het GIP. Zoals eerder gezegd gaat het vaak over meerkosten voor reeds lopende projecten. De minister wijst daarbij op het verschil tussen projectlijnen en budgetlijnen. Een project kan verschillende budgetlijnen hebben in het GIP en die kunnen ook al lopen met budgetten uit het verleden. Vandaar dat er budgetlijnen zijn die extra budget toevoegen. Het kan dan lijken alsof er honderden projecten zijn toegevoegd, maar het gaat dan om uitbreidingen van projecten die er in het verleden al in zaten.

Commissieleden wijzen ook op willekeur bij de selectie en stellen dat keuzes meer politiek gekleurd zijn doordat het GIP aan de Vlaamse Regering wordt voorgelegd. Men zou ook kunnen zeggen dat daardoor het maatschappelijk draagvlak vergroot omdat het wordt weggetrokken van de bevoegde minister. Of het nu gaat om een mededeling of een beslissing van de Vlaamse Regering, maakt geen verschil. Mededelingen passeren de regering niet zonder dat daar een akkoord over is of dat ze zijn besproken. De minister vindt dat het aan de politiek is om beslissingen te nemen.

De minister komt nog terug op de adviserende rol van de vervoerregioraden. Bij het laatste GIP is dat voor het eerst gebeurd. Maar de minister vraagt ook dat de vervoerregioraden hun eigen achtertuin overstijgen. Het is niet de bedoeling dat zij lange wenslijsten van projecten voorleggen. Ook zij moeten binnen de beperkte kaders van het GIP aan de slag gaan met de vraag wat de prioriteiten zijn. De minister is van mening dat een grotere rol mogelijk is, bijvoorbeeld door toetsing aan het regionaal mobiliteitsplan.

Het kan niet de bedoeling zijn dat vervoerregioraden verplichte adviezen geven over het GIP. In het GIP zitten immers ook heel wat wettelijke verplichtingen: asbest, het AREI, de klimaatdoelstellingen enzovoort. Het komt ook niet toe aan de vervoerregioraden om te oordelen over bruggen en tunnels in de hoogste risicocategorie. Die moeten sowieso aangepakt worden, want anders zullen die bruggen en tunnels op termijn moeten worden gesloten.

Het klopt dat voor 63 procent van de projecten van AWV scores ontbreken. Het GIP bestaat echter ook voor een deel uit budgetlijnen die te maken hebben met raamcontracten, structureel onderhoud, openbare verlichting, externe ondersteuning enzovoort. Dat zijn zaken die niet worden gedefinieerd door mobiliteitsvereisten. Daar kan men dus moeilijk een mobiliteitstoetsing op toepassen of die toetsen aan regionale mobiliteitsplannen. Het gaat vaak om wettelijke verplichtingen. Dat verklaart het verschil.

Bert Maertens en Tomas Roggeman verwezen volgens de minister terecht naar het primaat van de politiek. Het is inderdaad nog altijd de huidige meerderheid die de prioriteiten heeft bepaald. Die staan heel duidelijk in het regeerakkoord en in de beleidsnota. Ze voelt zich in een harnas geduwd door dat regeerakkoord, maar vindt dat ook goed. Een regeerakkoord mag weinig twijfel laten bestaan. Nu moet het GIP in dat harnas worden geduwd. De premissen en principes zijn niet verkeerd, maar de vertaling, de transparantie en de toetsing van die vertaling richting het parlement kan beter.

De minister gaat niet mee in het defaitistisch narratief van Bogdan Vanden Berghe dat door de inflatie alle extra middelen weg zijn. Er is wel degelijk een groeipad van 1,4 miljard euro. Er zou wel een probleem zijn mocht de huidige regering niet voorzienig zijn geweest en geen mooi groeipad hebben vooropgesteld. Het klopt wel dat een deel van de middelen gaat naar gestegen bouwkosten. Een deel heeft ook te maken met een piek in onteigeningen die er de vorige legislatuur 2019-2024 niet was en misschien ook de volgende legislatuur 2029-2034 niet zal zijn. Het gaat om grote onteigeningen voor de werken aan de ring rond Brussel en de Noord-Zuidverbinding. Het klopt dat er ook meer ruimte wordt ingenomen door de beschikbaarheidsvergoedingen. Dus daar gaat een deel van dat groeipad naartoe. De minister heeft al bijzonder goede ideeën over wat ze, binnen de grenzen van het regeerakkoord, met de rest van het groeipad wil doen.

Het klopt dat er ook in 2026 projecten zullen worden doorgeschoven, maar het wordt nu op orde gezet en dat gaat in de toekomst minder prangend worden. Men moet wel beseffen dat de verrekening van de inflatie ook een deel van de ruimte zal opslorpen. Er zijn nu opnieuw doorschuivingen in 2025, maar dat is mede het gevolg van het verkiezingsjaar 2024, waarbij er wellicht geen begrotingsaanpassing is geweest. Dat betekent dat er nog heel wat projecten uit 2024 en 2025 worden meegenomen.

Er werd gevraagd hoe men gaat vermijden dat ook de grote terugkerende verplichtingen en megaprojecten alle toekomstige investeringsruimte opslokken. De minister roept diegenen die in 2029 de regering vormen op om in te zetten op een groeipad. Dat is cruciaal. Dat zal een stevig groeipad moeten zijn. En daarbij zullen ook keuzes moeten worden gemaakt. Dat is hoe regeringen altijd werken, met dit verschil dat de huidige regering voor het eerst een doorkijk maakt. De vragen zijn begrijpelijk, maar men kan ze ook maar stellen omdat de huidige regering transparant is en een doorkijk geeft.

Over de opmerking van Bogdan Vanden Berghe over de vermindering van de middelen voor fietsinfrastructuur zegt de minister dat de ambitie in de beleidsnota 300 miljoen euro per jaar bedraagt. De verschuiving naar achter van 80 miljoen euro heeft te maken met een verschuiving de vastleggingen voor de fiets- en voetgangersbrug over de Schelde. De minister wil wel een hoog investeringsritme voor fietsinfrastructuur aanhouden. Hoe hoog dat zal zijn, zal blijken uit de cijfers voor 2027, 2028 en 2029. Er zijn vele uitdagingen.

Het klopt niet dat er geen langetermijnvisie is. Die is er wel, met heel sterke prioriteiten. Maar het klopt dat ze nog niet is vertaald en in het zogenaamde harnas van 2028-2029 is geduwd.

De minister vond de tussenkomst van Kris Poelaert heel streng. Er zitten goede zaken in het rapport van het Rekenhof, maar het is te streng omdat er nog zaken zullen worden aangepakt. De minister gaat ermee akkoord dat het nog niet perfect is en dat er verder mee aan de slag moet worden gegaan. Maar het kind met het badwater weggooien, vindt de minister wel heel streng voor de vele tientallen medewerkers die daar dagen en nachten mee bezig zijn geweest en er nog altijd mee bezig zijn.

Er werd gevraagd of de minister scheeftrekkingen zal herbekijken en rechttrekken. Voor de minister zitten er geen scheeftrekkingen in en ze merkt op dat het GIP collegiaal door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Alles moet wel transparanter en inzichtelijker worden gemaakt. Dat bleek bijvoorbeeld uit de vergadering met de vervoerregioraden. Ook het dossier van het assetmanagement zal men heel inzichtelijk proberen te maken. De minister heeft er geen probleem mee om die operationele zaken op een inzichtelijke manier later eens uit te leggen.

Dat budgetten soms onrealistisch worden ingeschat, klopt. Maar de minister wijst er ook op dat soms onderhands wordt aanbesteed, maar dat daarna grote prijsherzieningen volgen. Er is wel een stijgende bouwkost, maar de minister wil over die werkwijze wel het gesprek aangaan met de bouwsector. De administratie kan realistisch proberen te ramen, maar er is ook nog altijd een private partner die dat moet doen.

De minister gaat vervolgens verder in op de problematiek van plannen die klaar liggen, waarna men te horen krijgt dat men nog niet kan starten of dat het project wordt stopgezet. De minister herhaalt dat dit ook te maken heeft met de samenwerkingsovereenkomsten die in het verleden werden gesloten. De minister zet geen projecten stop. Wel kunnen ze naar achteren worden geschoven. Als een project wordt stopgezet, dan zegt de minister dat duidelijk en transparant in schriftelijke vragen of vragen om uitleg. 585 projecten zitten in de vergunningsfase of zijn vergund, voor een totaalbedrag van 7 miljard euro, terwijl er een budget is van 600 miljoen euro per jaar. Minister Annick De Ridder is de eerste minister die met lokale besturen moet bekijken hoe men vergunningen kan verlengen zodat ze niet vervallen.

De vragen over Oosterweel stelt de minister voor om verder te bespreken bij de voortgangsrapportering. Op vraag van het Rekenhof wordt de 1,6 miljard euro nu gefinancierd. Sommigen zeggen dat het mee in de begrotingsdoelstellingen moet worden opgenomen, maar dat betekent dat het ook in het GIP komt. Wie dat vraagt, moet beseffen wat het gevolg daarvan is. Dat zal dus niet gebeuren en die 1,6 miljard euro wordt gefinancierd via het zogenaamde financieel model. De minister wordt daar niet vrolijk van, maar ze is ook niet verantwoordelijk voor de PFAS-vervuiling. Het probleem moet wel worden opgelost. De financiering gebeurt via het financieel model om de andere fiets- en weginvesteringen te kunnen blijven doen. In 2033 zal men moeten kijken of men die leningen herijkt, omzet naar achtergestelde leningen, of kan overschakelen naar enkelvoudige interest. Het debat over Oosterweel kan worden voortgezet bij de voortgangsrapportage en het debat over het GIP op het moment dat het nieuwe GIP er is.

### 4.3. Departement MOW

*Jeroen Windey* zegt dat het GIP-proces wordt bekeken. De minister heeft heel duidelijk de verwachtingen uitgesproken. Het departement gaat daarmee aan de slag, samen met de verschillende entiteiten binnen het beleidsdomein MOW.

De investeringscel is gestart met een drietal vte's, maar er zijn veel meer mensen die eraan meewerken, zowel binnen het departement als bij de entiteiten. Dat geldt ook voor alle topics die daaraan zijn gerelateerd. Jeroen Windey denkt aan de ramingsmethodiek, assetmanagement enzovoort. Het is heel moeilijk om daar een cijfer op te plakken. Naarmate de verwachtingen stijgen, bijvoorbeeld over de coordinatie, datakwaliteit enzovoort, heeft de capaciteit die wordt vrijgemaakt een directe impact op de snelheid waarmee men vooruitgang kan boeken. Men is volop bezig om dat verder uit te tekenen.

Voor de datakwaliteit werd er verwezen naar de GIP-tool en werd gevraagd wanneer die klaar is. Dat heeft vooral met datakwaliteit te maken. Het gaat om een tool die automatisch controles doet. Dat zou operationeel moeten zijn vanaf de volgende actualisatie. Het is een interne tool die het werk moet vergemakkelijken in de samenwerking met de entiteiten. Het is geen toverstok voor alle soorten afwegingskaders. Het gaat over goede afspraken rond data-uitwisseling en datakwaliteit.

Wat de samenwerking met het Rekenhof betreft, is er half juli 2026 een vervolgsessie met hen gepland. Het Rekenhof zal zijn bevindingen toelichten aan de volledige projectgroep GIP. Dat zijn niet alleen de GIP-cellen, maar ook de portfoliomanagers van alle entiteiten van het beleidsdomein MOW.

Het is de ambitie om de vervoerregio's beter te betrekken. Het is belangrijk om correcte verwachtingen te scheppen. De bevraging was geen evident proces, dus in de toekomst zal men meer richting moeten geven en ook meer tijd moeten voorzien. Dat ontbrak in de voorbije cyclus. Recent was er een webinar van het departement voor de vervoerregio's om duiding te geven bij het GIP, om de verwachtingen al wat meer te duiden en om de dialoog aan te gaan met de vertegenwoordigers daar. Die informatie staat ook op de website van het GIP. Er wordt aan gewerkt om die adviseringen van de vervoerregioraden beter bruikbaar te maken in de volgende cyclus.

Er waren opmerkingen over de link met de begroting en het gebrek aan transparantie. In de voorbereiding op de begrotingsopmaak 2027 is al opgenomen dat er aparte basisallocaties voor het GIP zullen zijn in de begroting, zodat er een-op-een kan worden gekoppeld aan de begrotingsaanpassing 2026. Bij de begrotingsaanpassing 2026 kon dit nog niet conform de begrotingsinstructies van het parlement.

Het departement is aan de slag gegaan met de afwegingskaders en de parameters. Dat was al het geval op het moment van de audit. Die kaders zijn niet perfect en niet perfect toegepast, maar het is nog niet volledig operationeel. De volgende cyclus moeten zichtbaar stappen vooruit worden gezet. In de voorbije cyclus werd nog rekening gehouden met een aantal prioriteiten van entiteiten. Dat puntensystemen niet helemaal waren ingevuld, is ook een kwestie van data. De afwegingskaders zijn niet helemaal af en de toepassing ervan is ook tijdsintensief omdat het niet altijd geautomatiseerd verloopt.

Wanneer zal een uniform beoordelingskader klaar zijn? Volgens Jeroen Windey zal dat nooit af zijn. Het zal afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van data. Dat kost tijd. Bijvoorbeeld ook de criticaliteit van assets in kaart brengen, is niet evident. Dat zal stap voor stap gebeuren. In de volgende cyclus zullen er al wel stappen vooruit zijn gezet.

De Asset Wijzer is wel degelijk gebruikt. De medewerkers die betrokken zijn bij het GIP zijn ook bezig met het assetmanagement. Er moet ook gekeken worden wat in de praktijk realiseerbaar is. Voor sommige zaken die nodig zijn volgens de Asset Wijzer moeten langere trajecten worden doorlopen vooraleer men die in het GIP kan zetten. Er is dus geen een-op-eenkoppeling met het GIP. Het kan ook zijn dat een project met een lagere score omwille van een andere reden in het GIP komt. Soms interfereren de verschillende kaders met elkaar, maar er is een goede basis om op voort te werken.

Voor Fiets is er een afwegingskader, maar momenteel is er te weinig data om volledig volgens dat kader te kunnen prioriteren. Er zijn wel een aantal pilootprojecten mee uitgevoerd, maar vandaag bestaat er voor heel Vlaanderen eigenlijk geen data die kan worden geconsulteerd om alles op dezelfde manier te interpreteren. Dat is ook per regio wat verschillend. Het is heel tijdsintensief om dat goed te krijgen, maar die ambitie is er wel degelijk. Dat wordt verder bekeken met het fietsteam.

Er werd tot slot gewezen op de versnippering van instrumenten. Verschillende instrumenten moeten beter worden gekoppeld, zoals de Asset Wijzer en het GIP. Dat gebeurt al deels, maar dat moet sterker. Daarnaast zijn er ook koppelingen met andere zaken, zoals het overzicht bij het Departement Financiën en Begroting en het basisrapport over grote projecten en programma's. Er is een zekere afstemming met het Departement Financiën en Begroting, maar de scope is anders. Die methodieken passen niet helemaal, maar er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afstemming.

## 5. Replieken van de leden

### 5.1. Els Robeyns

*Els Robeyns* noemt het de verdienste van de analyse en het voorliggende rapport dat over de werkwijze van het GIP een debat is geopend. Ze gaat ervan uit dat een aantal fundamentele zaken worden herbekeken. Het belangrijkste is transparantie en toelichting bij gemaakte keuzes op basis van een visie. Als wordt afgeweken van de objectieve prioritering, moet dat om een bepaalde reden zijn, op basis van een bepaalde doelstelling en visie, en dan moet dat duidelijk worden gemaakt.

De betrokkenheid van en de communicatie naar de stakeholders verhogen vindt Els Robeyns positief. Dan kan al door de bezorgdheid van de vervoerregio's over de (soms te) late betrokkenheid weg te nemen. Ze is het er tegelijk ermee eens dat de vervoerregio's hun eigen achtertuin moeten overstijgen. Ze vindt het een goed idee dat de vervoerregio's een prioritering zouden maken in de regionale mobiliteitsplannen, al zal dat niet makkelijk zijn.

Aan het Rekenhof vraagt ze tot slot of er nog een vervolg komt op het voorliggende rapport.

### 5.2. Bogdan Vanden Berghe

*Bogdan Vanden Berghe* stelt vast dat het Rekenhof ervoor pleit om de opmaak van het GIP grondig te herbekijken. Hij betreurt dat de minister dat niet wil doen. Als oppositielid is het moeilijk om de verschillende tabellen met elkaar te vergelijken en krijgt hij weinig zicht op een aantal zaken. Hij is blij dat de rapporten van het Rekenhof daarbij een beetje helpen. De minister somde een aantal redenen op waarom er soms wordt afgeweken, zoals bijvoorbeeld dringend onderhoud. Is het mogelijk om een overzicht te krijgen van wat er is verschoven, welke projecten erbij zijn gekomen, welke zijn geschrapt en wat daarvan de reden is? Dat valt niet af te leiden uit de tabellen en is niet transparant.

Over de stijgende uitgaven aan beschikbaarheidsvergoedingen, die een heel grote druk zetten op het toekomstig budget, herhaalde de minister dat die projecten soms lang duren en dat het daardoor moeilijk te plannen valt. Nieuw is dat de minister zei dat de volgende regering daarvoor ook extra geld zal moeten uittrekken. Dat is een bevestiging van haar standpunt dat de minister een voorafname doet op wat de volgende regering moet doen. Misschien wil die volgende regering extra inzetten op onderwijs, zorg, cultuur enzovoort. Het zal voor een volgende regering niet evident zijn om extra middelen te geven aan MOW. De minister gaat er gewoon vanuit dat dat zal gebeuren, maar volgens Bogdan Vanden Berghe kan dat niet zomaar beslist worden door deze regering.

Daarbovenop is er de achtergestelde lening voor Oosterweel, die vanaf een bepaald moment enorm zal wegen op de budgetten van de Vlaamse Regering. Als er geen herijking komt in 2035, gaat het over 28 miljard euro in 2083. Ook bij die herijking zullen middelen moeten worden voorzien. De Vlaamse Regering schuift dus heel veel kosten door naar de toekomst, volgens het Rekenhofrapport. Dat wordt zelfs door de minister gedeeltelijk erkend. Dat betekent wel dat dat geld ergens zal moeten worden gevonden, wat niet evident zal zijn als men een begroting in evenwicht wil.

Over de 80 miljoen euro van het fietsbudget die niet werd uitgegeven, antwoordde de minister dat het gaat over middelen voor de fietsbrug die werden opgeschoven. Maar Bogdan Vanden Berghe had het over 102 miljoen euro die niet wordt uitgetrokken in 2026. Kan de minister dat nog verduidelijken?

Het beeld van de meerderheidsleden die op hun sociale media berichten posten over de beslissingen van het GIP gaf hij louter ter illustratie. Maar hij heeft ook opgemerkt dat het klaar en duidelijk in het rapport van het Rekenhof staat. Hij verwijst naar pagina 62 en citeert: "Het politieke karakter van het GIP is sinds 2025 sterker geworden, door de keuze om het GIP officieel te agenderen op de ministerraad". Bogdan Vanden Berghe verwijst ook naar de plenaire vergadering van 1 juli 2026, waar het ging over een studie over het subsidiebeleid die stelde dat parlementsleden van de meerderheid, zeker als ze burgemeester of schepen zijn, meer geld naar hun regio trekken (*Actuele vragen* Vl.Parl. 2025-26, nr. 704 en 717). Die politisering is er gewoon. Minister Ben Weyts zei dat hij niet achteroover viel van die bevindingen.

Voor het Rekenhof herhaalt hij zijn vraag of het klopt dat met toekomstige klimaatrobuustheid weinig rekening wordt gehouden bij het opstellen van het GIP.

5.3. Bert Maertens

*Bert Martens* vindt niet dat de aanpak van het GIP volledig moet worden herdacht. Wel moet rekening worden gehouden met de aanbevelingen van het Rekenhof, zoals die over de ramingen, de datakwaliteit en het betrekken van de vervoerregioraden.

Uit ervaring gelooft hij niet in eensgezindheid over GIP-projecten in een vervoerregioraad met tientallen gemeenten, waarin ook nog burgemeesters van verschillende partijen zetelen. De vervoerregioraad moet wel zorgen voor een goed onderbouwd advies.

Het antwoord van het Rekenhof over het onderscheid tussen de strategische grote projecten en de kleine projecten blijft voor hem onduidelijk. De grote strategische projecten staan al in het basisrapport grote projecten en programma's. Hij is het er wel mee eens dat voor sommige kleine projecten niet de volledige procedure moet worden doorlopen.

Als hij het goed begrepen heeft, stelt het Rekenhof dat er idealiter een meer regionale insteek zou zijn voor de GIP-projecten, uiteraard getoetst aan de objectieve criteria. Bert Maertens wil alleszins vermijden dat er binnen de entiteiten van de Vlaamse overheid opnieuw puur regionaal zou worden gedacht. Zo is het vroeger altijd geweest: men verzamelde centraal de lokale inbreng.

Aan Frédéric Erens, die gelooft in de objectivering van beslissingen over de GIP-projecten op basis op basis van feiten en data, raadt hij aan om op werkbezoek te gaan bij de bestuursleden van het Vlaams Belang in Izegem. Met het Vlaams Belang aan de macht worden daar adviezen van de administratie over mobiliteit, waterhuishouding enzovoort allerminst gevolgd. Plannen van de VMM, Aquafin en het Fietsfonds die gebudgetteerd zijn en klaar liggen met budgetten, worden gewoon van tafel geveegd omdat de politiek een andere mening heeft dan de administratie.

5.4. Frédéric Erens

*Frédéric Erens* beaamt dat men in de oppositie niet alle informatie krijgt. Hij sluit zich aan bij de vraag van Bogdan Vanden Berghe om een overzicht te krijgen van alle projecten die ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel werden toegevoegd, geschrapt of doorgeschoven.

Het doel van de investeringscel was dat deze de ingediende projecten modusneutraal zou beoordelen. Het Rekenhof stelde vast dat er onvoldoende personeel, een onvoldoende mandaat en onvoldoende bevoegdheden zijn en dat de investeringscel meer een coördinator is dan een beslisser. Is de investeringscel werkelijk eigenaar van het proces of slechts organisator van een overleg tussen de entiteiten?

5.5. Kris Poelaert

*Kris Poelaert* vindt het niet onbelangrijk om te kijken naar voorbeelden in het buitenland waar op langere termijn wordt gewerkt. Het is belangrijk voor de lokale besturen om te weten wanneer hun investering effectief zal worden gerealiseerd. Hij sluit zich aan bij Els Robeyns als het gaat over de vervoerregio's. Tijdens hun studievoormiddag werd het gebrek aan transparantie aangekaart. Als een project wordt uitgesteld, moeten de lokale besturen weten wanneer ze verder aan het project kunnen werken. Zo niet, dan is dat nefast voor het vertrouwen. Aan de objectivering zal volgens de minister en de administratie worden gewerkt. Dat zal leiden tot een goede samenwerking met de lokale besturen.

5.6. Tomas Roggeman

*Tomas Roggeman* gaat in op de repliek van Bogdan Vanden Berghe over de vermeende politisering van de ministerraad omdat daar het GIP wordt besproken. Als hij dan tegen de agendering op de ministerraad is, vindt hij dan dat de minister bevoegd voor MOW dit op eigen houtje mag beslissen? *Bogdan Vanden Berghe* repliceert dat hij ervoor pleit dat men op basis van de scores tot een geobjectiveerd voorstel komt en daarmee naar de ministerraad gaat, en niet andersom.

## 6. Bijkomende antwoorden

6.1. Het Rekenhof

*Marie-Sophie Callens* antwoordt eerst op de vraag wat het vervolg is van deze audit. Het Rekenhof volgt jaarlijks via de BBT zijn aanbevelingen op. De opvolging kan ook via de website geraadpleegd worden. Verder wordt bij elke audit na ongeveer anderhalf jaar een kleine nota gemaakt, waarbij intern wordt bekeken hoever het staat met de uitvoering van de aanbevelingen. Na drie à vier jaar wordt, in samenspraak met de administratie, nog eens bekeken of alle aanbevelingen zijn opgevolgd. Als het Rekenhof vaststelt dat de aanbevelingen totaal niet worden opgevolgd, kan het een vervolgaudit uitvoeren.

De toekomstige klimaatrobuustheid kan een criterium zijn waaraan bepaalde investeringen worden afgetoetst. Ze denkt ook aan de financierbaarheid van de gevolgen van de klimaatopwarming om een hogere of lagere prioritering toe te kennen. Maar dat is maar een voorstel.

*Diego Vaes* zegt dat, als hij zich niet vergist, op termijn de afwegingskaders voor assetmanagement het aspect criticaliteit zullen proberen mee te nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld over klimaat, waterbestendigheid en dergelijke. Zoals de secretaris-generaal stelde, zijn die afwegingskaders continu in evolutie.

Wat betreft de differentiatie tussen kleine en grote projecten zijn er de grote projecten die onder het decreet van 22 maart 2019 houdende een kader voor grote projecten en programma's vallen. Het gaat dan om projecten vanaf 100 miljoen euro. Die volgen een specifiek traject. Daarnaast zijn er projecten van minder dan 100 miljoen euro. Die worden momenteel niet binnen elke entiteit op dezelfde manier voorbereid. Maar ze worden wel op dezelfde manier beoordeeld binnen het GIP. Het Rekenhof meent dat de investeringscel samen met de entiteiten daar meer aandacht aan kan besteden, zodat er een betere voorbereiding en een beter alternatievenonderzoek is. Op die manier moeten kleine projecten niet elk jaar opnieuw hetzelfde beoordelingstraject doorlopen.

Het is verder niet de bedoeling om decentraal de middelen te herverdelen. Maar er zouden wel projecten vanuit de decentrale organisaties aangebracht kunnen worden. De expertenpanels kunnen daar dan met een kritische, objectieve blik naar kijken.

6.2. Minister Annick De Ridder

Minister *Annick De Ridder* zegt dat het GIP-document beschikbaar is op de website: www.vlaanderen.be/mobiliteitsprofessionals/mobiliteitsinfrastructuur/geinteresseerd-investeringsprogramma-mobiliteit-en-openbare-werken of assets.vlaanderen.be/image/upload/v1781200383/repositories-prd/GIP_2026_-_tabel_kwo7nc.pdf.

Er waren nog een aantal concrete vragen, bijvoorbeeld over de fietsinvesteringen, maar de minister stelt voor om die als schriftelijke vraag in te dienen.

Paul VAN MIERT,
voorzitter

Tomas ROGGEMAN
An CHRISTIAENS,
verslaggevers

**Gebruikte afkortingen**

| | |
|---|---|
| AI | artificiële intelligentie |
| AREI | Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties |
| AWV | Agentschap Wegen en Verkeer |
| BBT | beleids- en begrotingstoelichting |
| BFF | bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk |
| GIP | geïntegreerd investeringsprogramma |
| IMF | Internationaal Monetair Fonds |
| Lantis | Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken |
| MORA | Mobiliteitsraad van Vlaanderen |
| MOW | Mobiliteit en Openbare Werken |
| PFAS | poly- en perfluoralkylstoffen |
| pps | publiek-private samenwerking |
| TAW | Territoriale Afdeling Wegen |
| VAK | vastleggingskrediet |
| VMM | Vlaamse Milieumaatschappij |
| vte | voltijdsequivalent / voltijdequivalent |